

## Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

## k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2022				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2022				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
CONSULTORIA	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS INTEGRALES ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA DEL NUEVO TERMINAL TERRESTRE DEL CANTÓN LATACUNGA	Contratar la consultoría para los "ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS INTEGRALES ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA DEL NUEVO TERMINAL TERRESTRE DEL CANTÓN LATACUNGA."	Obtener información completa para realizar la contratación y construcción del ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS INTEGRALES ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA DEL NUEVO TERMINAL TERRESTRE DEL CANTÓN LATACUNGA.	\$174.000,00	27/4/2022	24/10/2022	<a href="#">EJECUCIÓN FASE I</a>	No Aplica
CONSULTORÍA	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS INTEGRALES ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA DEL MERCADO DE PRODUCTORES DEL CANTÓN LATACUNGA	Contratar la consultoría para los "ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS INTEGRALES ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA DEL MERCADO DE PRODUCTORES DEL CANTÓN LATACUNGA".	Obtener información completa para realizar la contratación y construcción del ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS INTEGRALES ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA DEL MERCADO DE PRODUCTORES DEL CANTÓN LATACUNGA	176.621,96	26/4/2022	3/10/2022	Fase I (Entregada y Aprobada) Suspendido el plazo	No Aplica
CONSULTORÍA	ESTUDIO DE SOLUCIÓN VIAL INGRESO SUR DE LA CIUDAD DE LATACUNGA	Contratar la consultoría para los "ESTUDIO DE SOLUCIÓN VIAL INGRESO SUR DE LA CIUDAD DE LATACUNGA".	Obtener información completa para realizar la contratación y construcción del ESTUDIO DE SOLUCIÓN VIAL INGRESO SUR DE LA CIUDAD DE LATACUNGA	100,968.98	15/11/2021	14/5/2022	Fase I (aprobada y cancelada) Fase II (aprobada y cancelada) Fase III (RECEPCIÓN ESTUDIO-PLANILLA DE LIQUIDACIÓN)	No Aplica
		Contratar la						

## Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

## k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2022				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2022				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
CONSULTORÍA	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE EVACUACIÓN DESDE LA CIUADELA SINDICATO DE CHOFERES A LA CIUADELA JAIME HURTADO EN EL CANTÓN LATACUNGA	consultoría para los "ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE EVACUACIÓN DESDE LA CIUADELA SINDICATO DE CHOFERES A LA CIUADELA JAIME HURTADO EN EL CANTÓN LATACUNGA".	Obtener información completa para realizar la contratación y construcción del PUENTE DE EVACUACIÓN DESDE LA CIUADELA SINDICATO DE CHOFERES A LA CIUADELA JAIME HURTADO EN EL CANTÓN LATACUNGA	49,104.70	15/12/2021	14/5/2022	Fase I (aprobada y cancelada 40%) Fase II (APROBADA FASE Nº 2 Y ENVIADA LA DIRECCIÓN FINANCIERA PARA PAGO) Fase III (EJECUCIÓN)	No aplica
CONSULTORÍA	ESTUDIO DE PROLONGACIÓN DE LA CALLE LAGUNA CUYABENO INCLUYE UN PUENTE QUE PASA SOBRE EL RÍO CUNUYACU	Elaborar el Estudio de Prologación de la calle Laguna Cuyabeno incluye un puente que pasa sobre el río Cunuyacu.	Obtener información completa para realizar la construcción de la Prolongación de la calle Laguna Cuyabeno incluye un puente que pasa sobre el río Cunuyacu.	76,235.00	26/3/2021	14/5/2022	FASE I APROBADO (EN TRAMITE DE PAGO EN DIR. FINANCIERA) FASE II 15 DÍAS TERMINO PARA OBSERVACIONES Y ELABORACIÓN DE INFORME FINAL	No aplica
CONSULTORÍA	ESTUDIO ESTRUCTURAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE NUEVO EN LA AV. HEROES DEL CENEP A QUE PASA SOBRE EL RÍO PUMACUNCHI	Elaborar el Estudio Estructural para la Comstrucción de un Puente Nuevo en la Av. Héroes del Cenepa que pasa sobre el Río Pumacunchi.	Obtener información completa para realizar la construcción de la Prolongación de la calle Laguna Cuyabeno incluye un puente que pasa sobre el río Cunuyacu.	130,316.45	12/4/2022	30/7/2022	Fase I (aprobada y cancelada ) Fase II (APROBADA FASE Nº 2 Y ENVIADA LA DIRECCIÓN FINANCIERA PARA PAGO) Fase III (APROBADA FASE Nº 3 Y ENVIADA LA DIRECCIÓN FINANCIERA PARA PAGO) Fase VI (En revisión)	No aplica
CONSULTORÍA	ESTUDIO PARA EL REDISEÑO, PLAN DE GESTIÓN, Y ACTUALIZACIÓN PARA LA PUESTA EN VALOR DE LA CASA DE HACIENDA TILIPULO	ELABORAR ESTUDIO PARA EL REDISEÑO, PLAN DE GESTIÓN, Y ACTUALIZACIÓN PARA LA PUESTA EN VALOR DE LA CASA DE HACIENDA TILIPULO	Obtener información completa para realizar la contratación y construcción del ESTUDIO PARA EL REDISEÑO, PLAN DE GESTIÓN, Y ACTUALIZACIÓN PARA LA PUESTA EN VALOR DE LA CASA DE HACIENDA TILIPULO	53,571.40	31/1/2022	1/5/2022	FASE I (\$10714.28) APROBADO (EN TRAMITE DE PAGO EN DIR. FINANCIERA) FASE II (ESPERA DE INFORME DE SOCIABILIZACIÓN)	No Aplica

## Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

## k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2022				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2022				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
CONSULTORÍA	ESTUDIO PARA INTERVENCIÓN DE IGLESIAS PATRIMONIALES DEL CANTÓN LATACUNGA"	ELABORAR EL ESTUDIO PARA INTERVENCIÓN DE IGLESIAS PATRIMONIALES DEL CANTÓN LATACUNGA"	Obtener información completa para realizar la contratación y construcción del ESTUDIO PARA INTERVENCIÓN DE IGLESIAS PATRIMONIALES DEL CANTÓN LATACUNGA.	261,638.55	2/12/2021	2/3/2022	ENTREGADO A LA DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EXPEDIENTE	No Aplica
OBRA	CONTRATAR LA OBRA PÚBLICA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ECOLOGICO DE LA FAMILIA EN EL CANTÓN LATACUNGA PROVINCIA DE COTOPAXI	CONTRATAR LA OBRA PÚBLICA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ECOLOGICO DE LA FAMILIA EN EL CANTÓN LATACUNGA PROVINCIA DE COTOPAXI	Obtener información completa para realizar la ejecución de la obra pública CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ECOLOGICO DE LA FAMILIA EN EL CANTÓN LATACUNGA PROVINCIA DE COTOPAXI	6,058,362.50	12/6/2022	12/6/2023	EJECUCIÓN DE OBRA	No Aplica
CONSULTORÍA	CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN EXTERNA PARA LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO DE LA FAMILIA EN EL CANTÓN LATACUNGA PROVINCIA DE COTOPAXI"	CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN EXTERNA PARA LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO DE LA FAMILIA EN EL CANTÓN LATACUNGA PROVINCIA DE COTOPAXI"	Obtener información completa para la ejecución de la CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN EXTERNA PARA LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO DE LA FAMILIA EN EL CANTÓN LATACUNGA PROVINCIA DE COTOPAXI"	263,573.46	12/6/2022	12/6/2023	EJECUCIÓN DE OBRA	No Aplica
OBRA	CONTRATAR LA OBRA PÚBLICA RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA IGLESIA LA CATEDRAL DE LATACUNGA	CONTRATAR LA OBRA PÚBLICA RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA IGLESIA LA CATEDRAL DE LATACUNGA	Obtener información completa para realizar la ejecución de la obra pública RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA IGLESIA LA CATEDRAL DE LATACUNGA	261,638.55	20/5/2022	16/11/2022	EJECUCIÓN DE OBRA EN TRAMITE DE PLANILLA N°3	No Aplica

## Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

## k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2022				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2022				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO AVENIDA CINCO DE JUNIO CIUDAD DE LATACUNGA	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	2.566.994,44	12-sep-17	TERMINADO	Se encuentra terminado en Recepción Definitiva <a href="https://drive.google.com/file/d/1Pm_ehx7Ax8YPHWte64xrRi21xkCaVSP/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1Pm_ehx7Ax8YPHWte64xrRi21xkCaVSP/view?usp=sharing</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	REPOTENCIACIÓN POLIDEPORTIV O LA LAGUNA PARROQUIA JUAN MONTALVO	BRINDAR IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LOGRAR EL DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL, ECONOMICO EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	1.548.959,71	11-feb-19	TERMINADO	104.95% Se encuentra terminado en Recepción Definitiva <a href="https://drive.google.com/file/d/1O28c5kwEw35Q-kEnXww4wIWhwbrdX2ey/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1O28c5kwEw35Q-kEnXww4wIWhwbrdX2ey/view?usp=sharing</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	CONTRATO COMPLEMENTARIO REPOTENCIACIÓN POLIDEPORTIV O LA LAGUNA PARROQUIA JUAN MONTALVO	BRINDAR IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LOGRAR EL DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL, ECONOMICO EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	121.946,80	15-sep-19	TERMINADO	104.95% Se encuentra terminado en Recepción Definitiva <a href="https://drive.google.com/file/d/1O28c5kwEw35Q-kEnXww4wIWhwbrdX2ey/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1O28c5kwEw35Q-kEnXww4wIWhwbrdX2ey/view?usp=sharing</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	BATERIAS SANITARIAS DUCHAS Y CAMERINOS DE LAS BODEGAS MUNICIPALES	BRINDAR IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LOGRAR EL DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL, ECONOMICO EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	74.998,00	28-ago-20	TERMINADO	100% terminado, obra con Recepción Definitiva <a href="https://drive.google.com/file/d/1mOaLUskIeZPtz7lawW3_GanuWBNSQPmN/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1mOaLUskIeZPtz7lawW3_GanuWBNSQPmN/view?usp=sharing</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

## Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

## k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2022				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2022				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	CONTRATO COMPLEMENTARIO BATERIAS SANITARIAS DUCHAS Y CAMERINOS DE LAS BODEGAS MUNICIPALES	BRINDAR IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LOGRAR EL DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL, ECONOMICO EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	2.238,18	31-may-21	TERMINADO	100% terminado, obra con Recepción Definitiva <a href="https://drive.google.com/file/d/1TmzVatnTVIImUsGdWlWew53mTU1ptAykB/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1TmzVatnTVIImUsGdWlWew53mTU1ptAykB/view?usp=sharing</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	MEJORAMIENTO VIAL BARRIO LA LIBERTAD PARROQUIA SAN BUENAVENTURA	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	20.000,00	15-nov-20	TERMINADO	100% Adoquinado de vías contempladas en el proyecto, realizada la Recepción Definitiva <a href="https://drive.google.com/file/d/1Nm6ltXz0bjxkktQrKNI10oaz4v-wWEYn/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1Nm6ltXz0bjxkktQrKNI10oaz4v-wWEYn/view?usp=sharing</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	MEJORAMIENTO VIAL BARRIO CENTRO CALLE JUAN MONTALVO PARROQUIA PASTOCALLE	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	53.571,43	14-abr-21	TERMINADO	100% Adoquinado de vías contempladas en el proyecto, el proyecto se encuentra con Acta de Recepción Definitiva <a href="https://drive.google.com/file/d/1qFv_gD56unJhkt2CbUciR6_LsDliOw/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1qFv_gD56unJhkt2CbUciR6_LsDliOw/view?usp=sharing</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

## Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

## k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2022				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2022				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	VARIAS OBRAS BARRIO CENTRO PARROQUIA GUAYTACAMA	REALIZAR VARIAS OBRAS BARRIO CENTRO PARROQUIA GUAYTACAMA CON EL PROPÓSITO DE OTORGAR A LA CIUDADANÍA DEL SECTOR UN SITIO ADECUADO EN DONDE PUEDAN ACUDIR CON SUS FAMILIARES Y AMIGOS A REALIZAR ACTIVIDADES SOCIALES	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	8.334,06	26-mar-21	TERMINADO	100% Adoquinado de vías contempladas en el proyecto, realizada la Recepción Definitiva <a href="https://drive.google.com/file/d/1f0JOJFA0Rcf3SY5DxImFrqjbPoP5oPul/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1f0JOJFA0Rcf3SY5DxImFrqjbPoP5oPul/view?usp=sharing</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	ADOQUINADO DE LA PLAZOLETA BARRIO LA MERCED, PARROQUIA BELISARIO QUEVEDO	ADOQUINAR LA PLAZOLETA BARRIO LA MERCED PARROQUIA BELISARIO QUEVEDO CON EL PROPÓSITO DE OTORGAR A LA CIUDADANÍA DEL SECTOR UN SITIO ADECUADO EN DONDE PUEDAN ACUDIR CON SUS FAMILIARES Y AMIGOS A REALIZAR ACTIVIDADES SOCIALES	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	20.044,80	11-mar-21	TERMINADO	100% terminado, realizada la Recepción Definitiva <a href="https://drive.google.com/file/d/1UHihrB7ulBk3MjtVKo8ybNAneSPwcpf/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1UHihrB7ulBk3MjtVKo8ybNAneSPwcpf/view?usp=sharing</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

## Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

## k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2022				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2022				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL CANTÓN LATACUNGA UBICADO EN LAS PARROQUIAS TOACASO (COMUNIDAD YUSIGCHE BAJO), PASTOCALLE, POALÓ, TANICUCHI (BARRIO LASSO), JOSEGUANGO BAJO	APORTAR EL DESARROLLO BARRIAL CON LA CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL CANTÓN LATACUNGA, MEJORANDO EL ORNATO Y LA INFRAESTRUCTURA PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	117.666,92	6-may-21	TERMINADO	Terminado 100%, realizada la recepción Provisional <a href="https://drive.google.com/file/d/1Bta7nkq15RgFML1mJGxi4OaPe7BiuQRJ/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1Bta7nkq15RgFML1mJGxi4OaPe7BiuQRJ/view?usp=sharing</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE FAENAMIENTO Y PLANTA PROCESADORA DE CÁRNICOS REGIONAL LATACUNGA	MEJOR DESENVOLVIMIENTO SOCIAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	2.202.767,66	7-abr-21	En ejecución	Avance del 45.13%, Suspensión N°1( 187 días): del 19 de abril del 2021 al 22 de octubre del 2021 / Suspensión N°2( 15 días): del 15 de junio del 2022 al 30 de junio del 2022. Se procede a dar reinicio de obra a partir del 1 de julio del 2022, una vez que se terminó el paro nacional. <a href="https://drive.google.com/file/d/1xJ0GMO82TKBrhdDzLooFJD8nayUvLsq/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1xJ0GMO82TKBrhdDzLooFJD8nayUvLsq/view?usp=sharing</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

## Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

## k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2022				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2022				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR EN LA AVENIDA ELOY ALFARO	CONTRIBUIR AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL SECTOR DEL MERCADO MAYORISTA Y DAR FLUIDEZ ALTRÁFICO VEHICULAR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	4.042.036,34	20-ene-21	En ejecución	Avance del 95%, INSTALACIÓN DE PASAMANOS; COLOCACIÓN DE LUMINARIAS; CONSTRCCIÓN DE ACERAS Planilla 1 a la 11 Pagada: Planilla 12 devuelta por parte de Financiero debido a que el Contratista se encuenatra en Mora en el IESS; Planilla 13 en revisión de Administrador de contrato. La obra se encuentra con retraso, es decir tiene 81 días de retraso, por lo que Administradora de Contrato realizaran el cálculo y cobro de las multas correspondientes. <a href="https://drive.google.com/file/d/1kdB62Y_fr_OpfeUCDyIUQqxT9K380uif/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1kdB62Y_fr_OpfeUCDyIUQqxT9K380uif/view?usp=sharing</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	CONTRATO COMPLEMENTARIO CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR EN LA AVENIDA ELOY ALFARO	CONTRIBUIR AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL SECTOR DEL MERCADO MAYORISTA Y DAR FLUIDEZ ALTRÁFICO VEHICULAR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	302.768,56	28-ene-22	Terminado	Pendiente que Contratista solicite Recepción Provisional. Planilla 1 y 2 - Liquidación pagada. <a href="https://drive.google.com/file/d/1quArQ04fajN_EIS4rKmkals23pwy7_RT0/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1quArQ04fajN_EIS4rKmkals23pwy7_RT0/view?usp=sharing</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.



## Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

## k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2022				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2022				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL CANTÓN LATACUNGA	APORTAR EL DESARROLLO BARRIAL CON LA CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL CANTÓN LATACUNGA, MEJORANDO EL ORNATO Y LA INFRAESTRUCTURA PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	89.945,60	2-jun-21	Terminado	100% terminado, realizada la Recepción Definitiva <a href="https://drive.google.com/file/d/1L5NMz4gMZ9x4lt_d07SWdYmrjHdiblOW/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1L5NMz4gMZ9x4lt_d07SWdYmrjHdiblOW/view?usp=sharing</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS EN EL BARRIO LOMA DE PANECILLO ELOY ALFARO	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	52.821,81	14-jul-21	Suspendida	SUSPENDIDA HASTA QUE SE AUTORICE CONTRATO COMPLEMENTARIO. ADMINISTRADORA DE CONTRATO INSISTE EN APU PARA ANALISIS DE LA UNIDAD DE PROYECTOS Y PROSPECCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN. PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N°1 LA ADMINISTRADORA SOLCICITO PAGO A LA MÁXIMA AUTORIDAD; PLANILLA 2, 3 Y 4 CONTRATISTA NO TRAE CORRECCIONES <a href="https://drive.google.com/file/d/1L10hMotmgDmofS8bHujvwRdCT5bRfl/view">https://drive.google.com/file/d/1L10hMotmgDmofS8bHujvwRdCT5bRfl/view</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

## Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

## k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2022				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2022				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	VARIAS OBRAS PLAZA DE ANIMALES MENORES, SECTOR ZUMBALICA	BRINDAR IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LOGRAR EL DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	551.966,39	31-may-21	En ejecución	En ejecución 98.25%, EL TRANSFORMADOR SE ENCUENTRA LISTO PARA LA INSTALACIÓN EN OBRA; CULMINA TENDIDO DE TUBERÍA PARA CONDUCCIÓN DE CABLEADO PARA EL TRANSFORMADOR. PLANILLA 1 A LA 7 PAGADA. PLANILLA 8 SE DEVUELVE A CONTRATISTA PARA CORRECCIONES. <a href="https://drive.google.com/file/d/1BhRvfprwlrjVzc_a8DOK5enGOF2hbtVT/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1BhRvfprwlrjVzc_a8DOK5enGOF2hbtVT/view?usp=sharing</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	CONTRATO COMPLEMENTARIO VARIAS OBRAS PLAZA DE ANIMALES MENORES, SECTOR ZUMBALICA	BRINDAR IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LOGRAR EL DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	42509.71	6-jun-22	En ejecución	En ejecución 60%, CULMINA TENDIDO DE MT; CULMINA INSTALACIÓN DE MANGUERA NEGRA DE 3"; CULMINA ACOMETIDAS PARA LÁMPARAS ; PLANILLA 1 SE DEVUELVE A CONTRATISTA PARA QUE COMPLETE DOCUMENTACIÓN No Aplica	
PROYECTO	MEJORAMIENTO VIAL EN LA PARROQUIA SAN JOSÉ DE POALÓ, CANTÓN LATACUNGA	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	391.841,29	13-sep-21	Suspendida	Suspendida ,GAD de Poaló y GADPC no ejecutan trabajos de contraparte, 30.18% de avance, Planilla N° 1 pagada <a href="https://drive.google.com/file/d/1LkFJzRuF0zkJOBXE2wzitJJYMYLye/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1LkFJzRuF0zkJOBXE2wzitJJYMYLye/view?usp=sharing</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

## Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

## k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2022				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2022				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	VARIAS OBRAS BARRIO YUGSILOMA PARROQUIA JUAN MONTALVO	APORTAR EL DESARROLLO BARRIAL CON LA EJECUCIÓN DE VARIAS OBRAS EN LA CANCHA Y CASA COMUNAL PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	26.391,20	23-nov-21	Terminada	100% , obra culminada, con Recepción Definitiva <a href="https://drive.google.com/file/d/1XCE8LZ-LdAKdYIHdUQEDe0_TpWsqkwcZ/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1XCE8LZ-LdAKdYIHdUQEDe0_TpWsqkwcZ/view?usp=sharing</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	REHABILITACIÓN DE LA IGLESIA CENTRAL Y CONVENTO DE LA PARROQUIA ALAQUEZ	APORTAR EL DESARROLLO BARRIAL CON LA REHABILITACIÓN DE LA IGLESIA Y CONVENTO RESCATANDO ESPACIOS CULTURALES	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	171.349,04	30-nov-21	Suspendida	75% de avance de obra, SE PROCEDE A LA SUSPENSIÓN DE LA OBRA HASTA QUE SE AUTORICE EL CONTRATO COMPLEMENTARIO. PLANILLA 1 Y 2 PAGADA. PLANILLA 3 CONTRATISTA ENTREGA PARA REVISIÓN A FISCALIZACIÓN; PLANILLA 4 SE DEVOLVIÓ A CONTRATISTA PARA QUE CORRIJA Y COMPLETE DOCUMENTACIÓN HASTA LA PRESENTE FECHA NO ENTREGA. FISCALIZACIÓN HA SOLICITADO AL ÁREA REQUIRENTE LA VALIDACIÓN DE RUBROS NUEVOS PARA ELABORAR LOS INFORMES CORRESPONDIENTES PARA INCREMENTO DE VOLUMENES DE OBRA, RUBROS NUEVOS Y CONTRATO COMPLEMENTARIO. <a href="https://drive.google.com/file/d/1ANEKUBA8GwrtRq9HEdP5ictkxQ2eqn8/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1ANEKUBA8GwrtRq9HEdP5ictkxQ2eqn8/view?usp=sharing</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

## Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

## k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2022				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2022				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	MANTENIMIENTO Y REPOTENCIACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LA PARROQUIA ONCE DE NOVIEMBRE DEL CANTÓN LATACUNGA	APORTAR EL DESARROLLO BARRIAL CON EL MANTENIMIENTO Y REPOTENCIACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS ,MEJORANDO EL ORNATO Y LA INFRAESTRUCTURA PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	26.785,71	10-oct-21	Terminada	100% terminada, PLANILLA 1 Y 2 DE LIQUIDACIÓN PAGADA; FISCALIZACIÓN SE ENCUENTRA REVISANDO LOS PLANOS AS-BUILT. PENDIENTE CALCULO DE REAJUSTE DE PRECIOS DEFINITIVOS <a href="https://drive.google.com/file/d/1XFzzhAAlscICkF4dKesVxTdYM_ISUv/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1XFzzhAAlscICkF4dKesVxTdYM_ISUv/view?usp=sharing</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	OBRAS VARIAS CANCHA PASTO ALTO PARROQUIA PASTOCALLE	APORTAR EL DESARROLLO BARRIAL CON LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VARIAS EN LA CANCHA, MEJORANDO EL ORNATO Y LA INFRAESTRUCTURA PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	71.428,56	3-dic-21	Terminada	OBRA TERMINADA AL 100%; PLANILLA 1 , 2 Y 3 -LIQUIDACIÓN SE ENCUENTRAN PAGADAS. FISCALIZACIÓN SOLICITARA AL CONTRATISTA LOS PLANOS AS-BUILT Y CALCULARA EL REAJUSTE DE PRECIOS DEFINITIVO <a href="https://drive.google.com/file/d/1GNnGUxpkec2ootwZFfwjkk84522YDqF/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1GNnGUxpkec2ootwZFfwjkk84522YDqF/view?usp=sharing</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

## Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

## k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2022				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2022				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	VARIAS OBRAS PLAZA BARRIO PANGUIGUA PARROQUIA JUAN MONTALVO	APORTAR EL DESARROLLO BARRIAL CON LA CONSTRUCCIÓN DE VARIAS OBRAS, MEJORANDO EL ORNATO Y LA INFRAESTRUCTURA PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	68.103,71	8-nov-21	Terminado	OBRA CONCLUIDA al 100%; PLANILLA 1, 2, 3 y 4 PAGADA, Realizada la Recepción Provisional <a href="https://drive.google.com/file/d/1LbQAInekC72UPgfkI96BSXoAUnwqAmE/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1LbQAInekC72UPgfkI96BSXoAUnwqAmE/view?usp=sharing</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	VARIAS OBRAS ESTADIO LA LIBERTAD PARROQUIA JOSEGUANGO BAJO	APORTAR EL DESARROLLO BARRIAL CON LA CONSTRUCCIÓN DE VARIAS OBRAS, MEJORANDO EL ORNATO Y LA INFRAESTRUCTURA PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	53.571,43	14-feb-22	Terminada	SE RECIBE LA OBRA A SATISFACCION DE LA ENTIDAD CONTRATANTE REPRESENTADA POR LA COMISION TECNICA; LA PLANILLA 1 PAGADA, PLANILLA 2 PAGADA Y LA PLANILLA 3 , PLANILLA 4 DE LIQ. + INCREMENTOS DE VOLUMENES DE OBRA LA ADMINISTRADORA DE CONTRATO REMITIO AL FINANCIERO PARA EL TRAMITE CORRESPONDIENTE <a href="https://drive.google.com/file/d/1j40uSnsHcCthRohvEL2ineeiVRyDxRTT/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1j40uSnsHcCthRohvEL2ineeiVRyDxRTT/view?usp=sharing</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

## Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

## k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2022				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2022				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	VARIAS OBRAS CEMENTERIO SAN BARTOLOMÉ DEL BARRIO CENTRO PARROQUIA BELISARIO QUEVEDO	APORTAR EL DESARROLLO BARRIAL CON LA CONSTRUCCIÓN DE VARIAS OBRAS, MEJORANDO EL ORNATO Y LA INFRAESTRUCTURA PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO SOCIAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	41.071,42	14-feb-22	Terminada	PLANILLA 1 , PLANILLA 2 Y PLANILLA 3 SE ENTREGO A LA ADMINISTRADORA DE CONTRATO PARA EL TRAMITE CORRESPONDIENTE; PLANILLA 4 DE LIQ + INCREMENTOS Y LA PLANILLA DE CONTRATO COMPLEMENTARIO EL CONTRATISTA NO PRESENTA LAS DEBIDAS CORRECCIONES <a href="https://drive.google.com/file/d/1HnqakJo6pTKQUYbOIQ0ae3R4e4pSeMhD/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1HnqakJo6pTKQUYbOIQ0ae3R4e4pSeMhD/view?usp=sharing</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREACIONAL DE NINTINICAZO	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREACIONAL, PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	1.112.875,40	14-ene-22	En ejecución	Avance de obra 75.50%,CONTINUA EJECUCIÓN DE OBRAS PRELIMINARES 95%; CAMINERIAS 95%; JARDINERIAS 90%; MOBILIARIO 95%; PRAISAJISMO: 50% ; JUEGOS INFANTILES 50%; ZONA DE CALISTENIA:60% ; ZONA CANINA:60% ; CANCHA DE FUTBOL 11: 80%;GRADEO:80% ; SISTEMA DE RIEGO: 90%; BATERIAS SANITARIAS 1: 70%; ÁREA DE PARQUEADERO 100%; STAND DE COMIDA SOLO 75%; STAND DE COMIDA DOBLE UN LADO 75%; STAND DE COMIDA DOBLE DOS LADOS 75%; STAND VENTA DE FLORES 1: 75%; STAND VENTA DE FLORES 2: 75%; TALLER DE DESARROLLO SICIAL 80%;BATERIAS SANITARIAS 2: 75%; GUARDANIA 75%; 8 PARASOLES 75%; CANCHA MULTIPLE 1: 90%; CANCHA DE CÉSPED SINTÉTICO 80%; CANCHA DE VOLLEY 80%;FUTBOL HUMANO: 75%; PISTA DE STRIDER:30% ; INSTALACIONES HIDROSANITARIAS GENERAL 85%; DUNAS LÚDICAS:40% ; ILUMINACIÓN GENERAL DEL PARQUE 60%. OBRAS FINALES: 20% ; 1. PLANILLA 1, 2 Y 3 PAGADA; PLANILLA 4, 5 Y 6. CONTRATISTA NO TRAE CORRECCIONES. <a href="https://drive.google.com/file/d/1nms8j5_r2x63E09QZncr4mg-w7h_0/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1nms8j5_r2x63E09QZncr4mg-w7h_0/view?usp=sharing</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

## Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

## k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2022				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2022				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	OBRAS EMERGENTES DE CONSOLIDACIÓN DE LA CAPILLA SAN VICENTE DE PAUL BARRIO SAN AGUSTÍN PARROQUIA LA MATRIZ CANTÓN LATACUNGA	PRESERVAR LA INFRAESTRUCTURA DEL CANTÓN CON LA EJECUCIÓN DE OBRAS EMERGENTES DE CONSOLIDACIÓN	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	62.447,94	17-ene-22	Suspendida	90% avance de obra, SE PROCEDE A LA SUSPENSIÓN DE LA OBRA HASTA TENER LA APROBACIÓN DE INCREMENTO DE VOLUMENES DE OBRA POR PARTE DE LA MÁXIMA AUTORIDAD; PLANILLA 1 Y 2 PAGADA , PLANILLA 3 Y 4 SE ENTREGO A LA ADMINISTRADORA DE CONTRATO, PLANILLA 5 EL CONTRATISTA NO PRESENTA LAS CORRECCIONES <a href="https://drive.google.com/file/d/1HnqakJo6pTKQUYbOIQ0ae3R4e4pSemhD/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1HnqakJo6pTKQUYbOIQ0ae3R4e4pSemhD/view?usp=sharing</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE BATERIAS SANITARIAS EN LA PARROQUIA POALÓ	APORTAR EL DESARROLLO BARRIAL CON LA CONSTRUCCIÓN DE BATERIAS SANITARIAS MEJORANDO EL ORNATO Y LA INFRAESTRUCTURA PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO, SOCIAL DE LA	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	22.305,63	19-abr-22	Terminada	100%Terminada, Planilla 1 se tramitó a Financiero; Planilla N°2 , 3 y 4 tramitada a Administradora del contrato. Realizada recepción provisional No aplica	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

## Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

## k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2022				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2022				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	MEJORAMIENTO DE ACERAS EN LA CALLE DE EMPEDRADO BARRIO SAN SEBASTIÁN PARROQUIA JUAN MONTALVOCANTÓN LATACUNGA	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	19.390,04	13-ene-22	Terminado	100% terminado, PLANILLA 1 y PLANILLA 2 PAGADA, REALIZADA LA RECEPCIÓN PROVISIONAL, reajuste definitivo tramitado a Financiero <a href="https://drive.google.com/file/d/1-ar1o9pcDkIdA7s1dj_aABVXvHSrZdqz/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1-ar1o9pcDkIdA7s1dj_aABVXvHSrZdqz/view?usp=sharing</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	MEJORAMIENTO VIAL PARROQUIA JUAN MONTALVO	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	156.250,00	26-abr-22	En ejecución	83% avance de obra, Continua colocación de adoquinado en el segundo tramo de la calle Sicalpas, continúa fundición de cunetas en el primer tramo de la calle Sicalpas. Planillas 1, 2 y 3 pagadas, Planilla 4 se tramitó a Administradora del contrato <a href="https://drive.google.com/file/d/1R6QTFBwEYOYukrLDWSwLoSkfMOzBd8Qx/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1R6QTFBwEYOYukrLDWSwLoSkfMOzBd8Qx/view?usp=sharing</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.



## Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

## k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2022				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2022				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	MEJORAMIENTO VIAL DEL CANTÓN LATACUNGA	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	418.254,70	5-ene-22	Suspendida	85% DE AVANCE DE OBRA, SE PROCEDE A LA SUSPENSIÓN DE LA OBRA HASTA QUE SE AUTORICE EL CONTRATO COMPLEMENTARIO E INCREMENTOS DE VOLÚMENES DE OBRA; PLANILLA 1 PAGADA; PLANILLA 2 PAGADA, PLANILLA 3 PAGADA Y PLANILLA 4 LA ADMINISTRADORA DE CONTRATO REMITIO AL FINANCIERO PARA EL TRAMITE CORRESPONDIENTE <a href="https://drive.google.com/file/d/1SJoNGX067sN_q6hM98vPUQxH4BoM_b9bE/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1SJoNGX067sN_q6hM98vPUQxH4BoM_b9bE/view?usp=sharing</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	VARIAS OBRAS CENTRO DE CAPACITACIÓN BARRIO LA LIBERTAD CALLE NORTE PARROQUIA GUAYTACAMA	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	99.986,09	21-ene-22	Terminado	100% de avance, PLANILLA 1, PLANILLA 2, PLANILLA 3, PLANILLA 4 y Planilla 5 Pagadas , la obra cuenta con recepción provisional <a href="https://drive.google.com/file/d/17XXnnRD3_uOjSaWGJEvY4zQocBLLIcs/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/17XXnnRD3_uOjSaWGJEvY4zQocBLLIcs/view?usp=sharing</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

## Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

## k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2022				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2022				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	IMPLEMENTACION DE CICLOVIA EN LA AVENIDA QUIJANO Y ORDONEZ HACIA A CABECERA DEL AEROPUERTO COTOPAXI	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	134.614,30	3-mar-22	Suspendida	90% de avance de obra, SE SUSPENDE LA OBRA DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON AUTORIZACION DE RUBROS NUEVOS Y CONTRATO COMPLEMENTARIO DESDE EL 25 DE MAYO DE 2022. PLANILLA 1 PAGADA, PLANILLA 2 PAGADA. PLANILLA 3 ENVIADO A LA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO PARA RAMITAR EL PAGO, SE ENVIÓ RUBROS NUEVOS LEGALIZADOS POR EL CONTRATISTA, FISCALIZADOR Y OBRAS PUBLICAS AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO PARA AUTORIZAR Y SEGUIR TRAMITE CORRESPONDIENTE DE CONTRATO COMPLEMENTARIO Y COSTO MAS PORCENTAJE <a href="https://drive.google.com/file/d/1j1QGC0V98RRI_ttni4De40k1KEovPN/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1j1QGC0V98RRI_ttni4De40k1KEovPN/view?usp=sharing</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	*MANTENIMIENTO VIAL RECAPEO CON ASFALTO CALIENTE PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DEL CANTÓN LATACUNGA	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	721.773,21	10-feb-22	Suspendida	88% de avance, SE PROCEDE A LA SUSPENSIÓN DE LA OBRA HASTA QUE SE AUTORIZA LOS RUBROS NUEVOS Y CONTRATO COMPLEMENTARIO; PLANILLA 1 PAGADA, PLANILLA 2 PAGADA Y PLANILLA 3 PAGADA <a href="https://drive.google.com/file/d/1oINpONpbeS3H93Kmvwq_dut-Sf4_p27x/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1oINpONpbeS3H93Kmvwq_dut-Sf4_p27x/view?usp=sharing</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	OBRA PÚBLICA PARA LA REUBICACIÓN DE LOS NICHOS CEMENTERIO SAN FELIPE	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	134.614,30	23-feb-22	Suspendida	Avance de obra 82% ,Planilla 1, 2, 3 en revisión de fiscalización, Planilla 4, 5 y contratista no ingresa correcciones No Aplica	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

## Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

## k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2022				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2022				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	LA OBRA PÚBLICA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AV. AMAZONAS	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	644.842,00	11-mar-22	En ejecución	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 68.82% de avance de obra: Excavación, fraccionamiento, cama de arena, suministro de tubería de 400mm de alcantarillado pluvial, sellado y compactado de zanjas en el tramo desde la calle 5 de junio hasta la calle Félix Valencia.</li> <li>- Hormigonado de 3 pozos de alcantarillado pluvial en el tramo desde la calle 5 de junio hasta la calle Félix Valencia.</li> <li>- Sondos manuales de tuberías existentes de agua potable y eléctricas para excavación de zanja de agua potable nueva de 110mm.</li> <li>- Excavación, soterramiento, relleno y compactado de zanja de tubería eléctrica (Ductos 3x3 más triducto) en el tramo desde la calle 5 de junio hasta la calle Félix Valencia en ambos sentidos de la vía.</li> <li>- Excavación, soterramiento, relleno y compactado de zanja de tubería eléctrica (Ductos 3x3 más triducto) en los cruces en la calle 5 de junio y Juan Abel Echeverría.</li> <li>- Fundición de cajas eléctricas de tipo A y tipo B en el tramo desde la calle 5 de junio hasta la calle Félix Valencia.</li> <li>- Excavación de zanja y colocación de soportales para acomodo de agua potable desde la red principal de 400mm en el tramo desde la calle 5 de junio hasta la plaza Elvica del Salto.</li> <li>- Diseño de escombros y material reoso resultado de las excavaciones.</li> <li>- Suministro, tendido y compactado de base clase 3 en aceras desde la calle hermanas Pérez hasta la calle Tanqui PLANILLAS 1 CONTRATISTA HA ENTREGADO PARA REVISIÓN DE FISCALIZACIÓN, PLANILLA 2 Y 3 CONTRATISTA NO TRAE CORRECCIONES, PLANILLA 4 FISCALIZACIÓN HA DEVUELTO A CONTRATISTA PARA CORRECCIONES No Aplica</li> </ul>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	MEJORAMIENTO VIAL CALLE SIN NOMBRE, BARRIO SANTA ANA PARROQUIA GUAYTACAMA	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	49.107,14		Suspendida	SE ENCUENTRA SUSPENDIDA POR TRABAJOS PREVIOS No Aplica	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

## Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

## k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2022				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2022				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	OBRA PÚBLICA PARA VARIAS OBRAS DEL AULA DE CAPACITACIÓN BARRIO CHAN CHICO ELOY ALFAR	APORTAR EL DESARROLLO BARRIAL CON LA CONSTRUCCIÓN DE VARIAS OBRAS, MEJORANDO EL ORNATO Y LA INFRAESTRUCTURA PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	26.407,95	4-mar-22	Terminada	100% avance de obra, La comisión de recepción de obras solicito al contratista realice correcciones a la obra, las cuales todavia el contratista no informa si han sido subsanadas o no. PLANILLA 1, 2 y 3 devueltas a contratista No Aplica	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	OBRA PÚBLICA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL PARROQUIA MULALO	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	149.572,65	Suspendida		LA MUNICIPALIDAD DEBE REALIZAR LOS TRABAJOS PREVIOS DE AMPLIACIÓN DE VÍA No Aplica	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN MERCADO DE PÓALO	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO, PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO , SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	445.203,61	11-jul-22	En ejecución	30% avance de obra, SE INICIA LA CONSTRUCCION DE LAS BATERIAS SANITARIAS EN LA PLATAFORMA 1, SE CULMINA LOS ENLUCIDOS EN LOS LOCALES COMERCIALES, SE INICIA CON EL ADOQUINADO No Aplica	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

## Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

## k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2022				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2022				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN MERCADO PARROQUIA TOACASO PRIMERA ETAPA	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO, PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	285.748,99	11-mar-22	En ejecución	30% de avance de obra, LOSA CON ESTRUCTURA METÁLICA: CONTINUA COLOCACIÓN DE PLACAS METÁLICAS EN COLUMNAS 5%; CONTINUA EMPEDRADO EN PLATAFORMA 30%; EXCAVACIÓN DE ZANIAS PARA COLOCACIÓN DE TUBERÍA 70%; RELLENO Y COMPACTACIÓN EN ZANIA 70%; COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC CORRUGADA PARA AGUA LLUVIA Y DESAGUE 70%; BATERIAS SANITARIAS: LA LOSA SE ENCUENTRA A LA ESPERA DE QUE CUMPLAN LOS DIAS PARA PODER DESCENDERFRAR; PLANILLAS 1 CONTRATISTA INGRESO APRA REVISIÓN DE FISCALIZACIÓN; PLANILLA 2 Y 3 DEVUELTAS AL CONTRATISTA PARA CORRECCIONES. No Aplica	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	CONTRATAR LA OBRA PÚBLICA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DE LA VÍA SANTO SAMANA UTC	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	814.665,34	16-may-22	Suspendida	36.5% de avance de obra, DIMAPAL Y OOP DEBEN REALIZAR TRABAJOS QUE NO ESTÁN CONTEMPLADOS PARA EL CONTRATISTA ; PLANILLA 1 y PLANILLA 2 PAGADA, PLANILLA 3 DEVUELTA PARA CORRECCIONES <a href="https://drive.google.com/file/d/1-72N0ackYjG68sdxcz4xkjsYyMwgrO5/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1-72N0ackYjG68sdxcz4xkjsYyMwgrO5/view?usp=sharing</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

## Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

## k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2022				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2022				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	VARIAS OBRAS EN EL BARRIO CENTRO DE LA PARROQUIA JOSEGUANGO BAJO	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO , SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	36.338,90	29-mar-22	Suspendida	87.1% de avance de obra, SE PROCEDE A SUSPENDER LA OBRA DEBIDO A QUE LOS BOLARDOS QUE SE NECESITAN PARA LA OBRA NO EXISTEN EN EL PAÍS, VIENEN IMPORTADOS DESDE COLOMBIA Y LLEGAN EN 40 DÍAS. FECHA DE SUSPENSIÓN EL 26 DE MAYO DEL 2022.PLANILLA 1 CONTRATISTA NO TRAE CORRECCIONES. PLANILLA 2 SE ENVIA PARA CORRECCIONES Y NO TRAE No aplica	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN DEL ÁREA INTERNA Y EXTERNA DEL CENTRO DE FAENAMIENTO	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO , SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	43.084,48	13-may-22	En ejecución	52% DE AVANCE DE OBRA, Planilla 1, 2 y 3 devueltas a contratista para correcciones hasta la presente fecha no trae No aplica	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA EDIFICACIÓN DEL MERCADO CERRADO	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO , SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	43.084,48	27-abr-22	En ejecución	80 % DE AVANCE DE OBRA,PLANILLA 1 SE ENCUENTRA EN FINANCIERO; PLANILLA 2 ENVIADA PARA EL PAGO, SE DEVIUELVE PLANILLA DE LIQUIDACION AL CONTRATISTA. No aplica	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

## Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

## k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2022				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2022				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE NICHOS EN EL CEMENTERIO DE NINTINICAZO	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO, SOCIAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	34.959,88	12-abr-22	Terminada	Obras terminada al 100% ,Planillas 1, 2 y 3 pagadas, Planilla 4 tramitada a financiero, realizada la recepción provisional <a href="https://drive.google.com/file/d/1M30ii89of-g0T5CZ15S8m4esib7uGfNO/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1M30ii89of-g0T5CZ15S8m4esib7uGfNO/view?usp=sharing</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	"VARIAS OBRAS PARQUE DOS DE MAYO PARROQUIA LA MATRIZ"	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREACIONAL, PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	143.296,47	6-jul-22	En ejecución	Avance de obra 24%, terminados muros perimetrales y bordillos junto al cementerio, inicia construcción de bordillos en lado derecho de la vía, planilla 1 en revisión de fiscalización No Aplica	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	"VARIAS OBRAS PLAZA BARRIO ILAGUA PARROQUIA JUAN MONTALVO"	APORTAR EL DESARROLLO BARRIAL CON LA CONSTRUCCIÓN DE VARIAS OBRAS, MEJORANDO EL ORNATO Y LA INFRAESTRUCTURA PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	45.804,00	2-jun-22	En ejecución	80% de avance de obra,SE REALIZAN INSTALACIONES DE LUMINARIA PARA ALUMBRADO, PLANILLA N°1 ENVIADA PARA EL PAGO, PLANILLA N°2 ENVIADA AL ADMINISTRADOR PARA REVISION, PLANILLA DE LIQUIDACION EN REVISION POR LA FISCALIZACION, ENVIADO INFORME PARA LA RECEPCION PROV DE OBRA No Aplica	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

## Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

## k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2022				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2022				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	"CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO DE SANTAN"	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO, PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO , SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	337.876,40	24-may-22	En ejecución	42 % de avance de obra,SE CONTINUA EL ADOQUINADO DE LOS PARQUEADEROS, SE CONTINUA CON LOS ENLUCIDOS EN LOS LOCALES, SE CONTINUA CON LA MAMPOSTERÍA Y ENLUCIDOS EN LAS BATERIAS SANITARIAS ; PLANILLA 1 PAGADA, PLANILLA 2 LA ADMINISTRADORA DE CONTRATO ENTREGO AL FINANCIERO PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE DE PAGO <a href="https://drive.google.com/file/d/1aADmRtoNQj05tYVtwnr5ZHfDhcrUFyYQ/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1aADmRtoNQj05tYVtwnr5ZHfDhcrUFyYQ/view?usp=sharing</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	"LA OBRA PÚBLICA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL BARRIO COLAYA JURÍDICO PARROQUIA JOSEGUANGO BAJO"	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	55.555,34		Suspendida	SE ENCUENTRA EN TRÁMITE LA DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS No Aplica	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.



## Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

## k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2022				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2022				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	"OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DE VARIAS VÍAS DEL CANTÓN LATACUNGA"	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	882.891,71		Suspendida	SE HA PROCEDIDO A ENTREGAR EL ANTICIPO AL CONTRATISTA, PERO NO SE PUEDE INICIAR DEBIDO A QUE FALTAN HACER TRABAJOS PREVIOS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD No Aplica	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	"MEJORAMIENTO VIAL DEL CANTÓN LATACUNGA 1"	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	446.526,23		aun no inicia	EN ESPERA DE PRONUNCIAMIENTO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO SEGÚN CRITERIO JURIDICO No Aplica	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
CONTRATIO	ALCANTARILLADO DE YUGSICHE PARROQUIA TOACASO	PROVEER DE SERVICIOS BASICOS DE CALIDAD (SANEAMIENTO) A LA POBLACION CON ENFASIS EL SECTOR RURAL	AL 2022, SE CONTARÁ CON AL 100% DEL ALCANTARILLADO DE YUGSICHE PARROQUIA TOACASO	119984,17	22/4/2022	22/8/2022	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1-aRMVzStgrixZiStyJMB92kvy46t-Gs6">https://drive.google.com/drive/folders/1-aRMVzStgrixZiStyJMB92kvy46t-Gs6</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
Administración Directa no presupuestada en el PAC 2022	EXTENSIÓN DE RED AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CALLE BUENAVENTURA AGUILERA GUAYTACAMA	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES	AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO	8876,4	8/8/2022	31/8/2022	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1-aRMVzStgrixZiStyJMB92kvy46t-Gs6">https://drive.google.com/drive/folders/1-aRMVzStgrixZiStyJMB92kvy46t-Gs6</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
Proyecto	Programa de control de fauna urbana.	Adquisición del equipo de anestesia inhalada para el centro de esterilización	Programa de control de fauna urbana del cantón Latacunga	\$ 20,000.00		No Aplica	0%	<a href="#">No Aplica</a>
Proyecto	Programa de control de fauna urbana.	Adquirir mesas de cirugía (tipo libro)	Programa de control de fauna urbana del cantón Latacunga	\$ 5,000.00		No Aplica	0%	<a href="#">No Aplica</a>

## Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

## k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2022				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2022				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
Proyecto	Programa de control de fauna urbana.	Adquisición de tanque de oxígeno para el centro de esterilización.	Programa de control de fauna urbana del cantón Latacunga	\$ 1,000.00		No Aplica	0%	<a href="#">No Aplica</a>
Proyecto	Programa de control de fauna urbana.	Adquisición de tanque reservorio de agua tipo botella de 1100 litros y accesorios para en centro de esterilización y hogar de paso municipal	Programa de control de fauna urbana del cantón Latacunga	\$ 1,000.00		No Aplica	0%	<a href="#">No Aplica</a>
Proyecto	Programa de control de fauna urbana.	Adquisición de concentrador de oxígeno de 5 litros para el centro de esterilización	Programa de control de fauna urbana del cantón Latacunga	\$ 1,700.00		No Aplica	0%	<a href="#">No Aplica</a>
Proyecto	Programa de control de fauna urbana.	Adquisición de Esterilizadores médicos o autoclave de calor húmedo para el centro de esterilización	Programa de control de fauna urbana del cantón Latacunga	\$ 1,000.00		No Aplica	0%	<a href="#">No Aplica</a>
Proyecto	Programa de control de fauna urbana.	Aspiradora industrial e Hidrolavadora	Programa de control de fauna urbana del cantón Latacunga	\$ 700.00		No Aplica	0%	<a href="#">No Aplica</a>
Proyecto	Programa de control de fauna urbana.	Palas metálicas cuadradas y carretilla	Programa de control de fauna urbana del cantón Latacunga	\$ 250.00		No Aplica	0%	<a href="#">No Aplica</a>
Proyecto	Programa de control de fauna urbana.	Lámparas frontales	Programa de control de fauna urbana del cantón Latacunga	\$ 200.00		No Aplica	0%	<a href="#">No Aplica</a>

## Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

## k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2022				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2022				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
Proyecto	Programa de control de fauna urbana.	Adquisición de medicamentos para el Centro de Esterilización Permanente y Albergue Temporal Latacunga	Programa de control de fauna urbana del cantón Latacunga	\$ 12,000.00		No Aplica	0%	<a href="#">No Aplica</a>
Proyecto	Programa de control de fauna urbana.	Adquisición de insumos médicos para el Centro de Esterilización Permaentes y	Programa de control de fauna urbana del cantón Latacunga	\$ 12,000.00		No Aplica	0%	<a href="#">No Aplica</a>
Proyecto	Programa de control de fauna urbana.	Adquisición de Alimento balanceado, tipo pellets para perros cachorros y adultos	Programa de control de fauna urbana del cantón Latacunga	\$ 5,000.00		No Aplica	0%	<a href="#">No Aplica</a>
Proyecto	Programa de control de fauna urbana.	Adquisición de insumos para al control de plagas y vectores	Programa de control de fauna urbana del cantón Latacunga	\$ 2,000.00		No Aplica	0%	<a href="#">No Aplica</a>
Proyecto	Programa de control de fauna urbana.	Adquisición de Microchips identificación	Programa de control de fauna urbana del cantón Latacunga	\$ 2,500.00		No Aplica	0%	<a href="#">No Aplica</a>
Proyecto	Programa de control de fauna urbana.	Adquisición de jaulas y materiales de control y captura	Programa de control de fauna urbana del cantón Latacunga	\$ 2,500.00		No Aplica	0%	<a href="#">No Aplica</a>
Proyecto	Regulación de concesiones mineras artesanales y pequeña minería .	Contratar servicio de auditoría para libres aprovechamientos	Número de concesiones mineras registradas no reguladas por el GADML	\$ 5,600.00		No Aplica	0%	<a href="#">No Aplica</a>
Proyecto	Proyectos de construcción, repotenciación y generación de espacios públicos.	Adquisición de juegos infantiles	Número de m2 a regenerarse	\$ 40,000.00		No Aplica	0%	<a href="#">No Aplica</a>
Proyecto		Reparación y mantenimiento de juegos infantiles		\$ 10,000.00		No Aplica	0%	<a href="#">No Aplica</a>

## Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

## k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2022				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2022				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
Proyecto	Programa permanente para el aseo de vías, espacios públicos al aire libre, riveras de ríos, quebradas, etc.	Adquisición de maquinas desbrozadoras	Hectáreas de parque urbano habilitado	\$ 6,800.00		No Aplica	0%	<a href="#">No Aplica</a>
Proyecto	Proyectos de construcción, repotenciación y generación de espacios públicos.	Adquisición de tractores corta césped	Número de m2 a regenerarse	\$ 20,000.00		No Aplica	0%	<a href="#">No Aplica</a>
Proyecto		Adquisición de partes y repuestos		\$ 10,000.00		No Aplica	0%	<a href="#">No Aplica</a>
Proyecto		Adquisición de insumos químicos y orgánicos para parques y vivero		\$ 15,000.00		No Aplica	0%	<a href="#">No Aplica</a>
Proyecto		Adquisición de herramientas menores		\$ 10,000.00		No Aplica	0%	<a href="#">No Aplica</a>
Proyecto	Proyecto de repotenciación del vivero forestal del cantón Latacunga.	Adquisición de material de construcción y accesorios para riego	Porcentaje de habilitación del vivero forestal del GADML	\$ 60,000.00		No Aplica	0%	<a href="#">No Aplica</a>
Proyecto	Programa de medición de contaminantes por automotores, parlantes, pitos y música.	Adquisición de estación de monitoreo de calidad de aire ambiente	Número de personas beneficiadas por la reducción de contaminantes de automotores, parlantes, pitos y música.	\$ 200,000.00		No Aplica	0%	<a href="#">No Aplica</a>
Proyecto	Programa Cantonal de potenciación cultural, social y deportiva.	Material para educación ambiental	Número de ciudadanos atendidas para su Integración Social.	\$ 10,000.00		No Aplica	0%	<a href="#">No Aplica</a>

## Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

## k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2022				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2022				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
Proyecto	Programa de monitoreo ambiental.	Contratar servicio de monitoreo y análisis de agua para consumo humano, aguas servidas, en las distintas plantas de tratamiento y captaciones ubicadas en la provincia de Cotopaxi, cantón Latacunga.	Número de personas beneficiadas por la reducción de contaminantes	\$ 40,000.00		No Aplica	0%	<a href="#">No Aplica</a>
Proyecto	Programa de monitoreo ambiental.	Regularizar las obras, actividades o proyectos a realizar en el año 2022, por medio del sistema único de información ambiental.	Número de personas beneficiadas por la reducción de contaminantes	\$ 5,750.00		No Aplica	0%	<a href="#">No Aplica</a>
PROYECTO	Adquirir vallas metálicas para resguardar el buen uso del espacio público	Control del buen uso del espacio público	Contar con el equipamiento necesario para el control del buen uso del espacio público	\$ 15,000.00	feb-22	may-22	El proceso se ingresó a Dir. Administrativa la cual responden el 15 de marzo en la que realizan observaciones a la documentación 17 de marzo se envía a la ing. Estefi Liger mediante vía whatsapp para su revisión antes de mandar contestación El 21 de marzo responde que no existe observaciones. 3 de mayo se ingresa con las correcciones solventadas. Liberación Presupuestaria	El Proyecto en mención se encuentra listo para su publicación, una vez emitidas las certificaciones presupuestarias

## Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

## k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2022				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2022				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	Adquisición e instalación de Alarmas Comunitarias para diferentes barrios del Cantón Latacunga	Control del buen uso del espacio público	Proveer de Alarmas Comunitarias a diferentes barrios urbanos y rurales del Cantón Latacunga	\$ 246,400.00	feb-22	jul-22	Ingresó el 4 de mayo, después de observaciones realizadas por la Dir. Administrativa. Firmado el contrato, se envió para el anticipo del proceso. El proceso se encuentra en la calificación de ofertas en el portal de Compras Públicas.	<a href="https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=krKZp4W0UhhBt6wL.GJRksV4JNKJ1Ap7U4_wFILs6uQ">https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=krKZp4W0UhhBt6wL.GJRksV4JNKJ1Ap7U4_wFILs6uQ</a>
PROYECTO	Adquisición e instalación de Cámaras de Video Vigilancia en las parroquias Urbanas y Rurales para control del buen uso del espacio público en el cantón Latacunga	Control del buen uso del espacio público	Contar con Cámaras de video vigilancia para el control del buen uso del espacio público.	\$ 550,000.00	feb-22	Aug-22	Ingresó el 4 de mayo, después de observaciones realizadas por la Dir. Administrativa. Se firmará el contrato en la próxima semana. El proceso se encuentra en la entrega de ofertas en el portal de Compras Públicas.	<a href="https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=yY_gAnMfa21xetBAqmlN7TtdSiBuMVXlW-CblZYipo">https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=yY_gAnMfa21xetBAqmlN7TtdSiBuMVXlW-CblZYipo</a>
PROYECTO	Adquirir instrumentos para la Banda Municipal.		Equipar y mejorar los instrumentos musicales que por el tiempo de utilización se vuelven obsoletos	\$ 150,000.00	feb-22	may-22	Se ingresó a la Dirección Administrativa y responde el 14 de marzo que existe observaciones y el 24 de marzo se envía la corrección vía whatsapp a la ingeniera Estefanía Liger, hasta la fecha no responde. 26 de abril devuelve el proceso. Se ingresó nuevamente el proceso solventado una vez las observaciones, solicitando la certificación presupuestaria. El proceso se deberá realizar un cambio de partida para su adquisición de acuerdo a la observación realizada por la Dirección Administrativa, Liberación de presupuesto	El Proyecto en mención se encuentra listo para su publicación, una vez emitidas las certificaciones presupuestarias

## Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

## k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2022				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2022				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	Contratar el servicio de seguridad privada para el resguardo de dependencias municipales.	Control del buen uso del espacio público	Contar con el servicio de seguridad privada por un año, opara el resguardo de las depedencias municipales	\$ 938,000.00	Aug-22	Dec-22	Este proceso se deberá ingresar dos meses antes de la finalización del proceso de contratación de guardias que se encuentra vigente hasta el mes de septiembre. Se encuentra con certificación presupuestaria	El proceso sera ingresado a finales del mes de junio, ya que finaliza el contrato vigente en el mes de septiembre
PROYECTO	Adquirir equipos para el Sis del Ecu 911 para diferentes sitios del Cantón	Control del buen uso del espacio público	Proveer de varios equipos para el mantenimiento y corrección de las camaras del ECU 911		mar-22	jul-22	En este proceso no hemos tenido ninguna respuesta por parte del ECU 911 en el que señale los equipos a requerir, para nosotros realizar las especificaciones técnicas y documentación precontractual	Este proceso no se lo puede subir, ya que el ECU 911, no ha enviado los equipos necesarios para nosotros levantar la documentación preparatoria.
OBRA	Contrartar la Obra Pública para la construcción de una instalación para la permanencia de los A.C.M durante la noche para el control del buen uso del espacio público.	Control del buen uso del espacio público	Construcción de una instalación para la permanencia de los ACM del cantón Latacunga	\$ 50,000.00	feb-22	sep-22	Por parte de la Dirección de Ordenamiento Territorial se entrego los planos arquitectonicos y el modelo de proyecto, se mantiene en reunión con la Dirección de Obras Públicas para realizar los TDR del mencionado proyecto. a espera del criterio juridico para el ingreso del proceso. Se realizo una reforma general para liberar los recursos de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos	El proyecto entregado por parte de la Dirección de Ordenamiento Territorial, es necesario para el levantamiento de las especificaciones tecnicas por parte de la dirección requeriente.

## Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

## k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2022				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2022				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
OBRA	Contratar la Obra Civil para la construcción de un Espacio en la Plataforma Oriental del Salto	Control del buen uso del espacio público	Construcción de una instalación para la permanencia de los ACM del cantón Latacunga	\$ 100,000.00	feb-22	sep-22	Este proceso esta avanzando con los planos estructurales y los planos arquitectonicos para su autorización. Se encuentra solicitado certificación presupuestaria	El proyecto entregado por parte de la Dirección de Ordenamiento Territorial, es necesario para el levantamiento de las especificaciones técnicas por parte de la dirección requiriente.
CONSULTORIA	PROYECTO DE ACTUALIZACION DEL CATASTRO URBANO DEL CANTON LATACUNGA.	Fortalecer la institucionalidad del GADML	100% DE ACTUALIZACION DEL CATASTRO URBANO	480000	12/9/2021	13/5/2022	<a href="https://drive.google.com/file/d/1t02BE3ail48UfrEz5Uk5vzIqhARu0LjQ/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1t02BE3ail48UfrEz5Uk5vzIqhARu0LjQ/view?usp=sharing</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
Proyecto	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	CONSTRUCCIÓN DE NICHOS EN EL CEMENTERIO DE NINTINACAZO	CONSTRUCCIÓN DE NICHOS EN EL CEMENTERIO DE NINTINACAZO	34,959.88	4/15/2022	8/13/2022	<a href="https://drive.google.com/file/d/1kbFTcLR1gyn00DhjUuKybNfCaT_hfYL/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1kbFTcLR1gyn00DhjUuKybNfCaT_hfYL/view?usp=sharing</a>	NO APLICA los proyectos de la municipalidad no requieren ser aprobados por la SENPLADES
Proyecto	Mantenimiento de Edificios a cargo de la Dirección de Servicios Públicos	Contratar el servicio de mantenimiento de la edificación del Mercado Cerrado	Contratar el servicio de mantenimiento de la edificación del Mercado Cerrado	\$ 100,000.00	3/15/2022	6/13/2022	<a href="https://drive.google.com/file/d/1mhoHad4hl6CNSHzUqj2L1oaANUDLSPi/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1mhoHad4hl6CNSHzUqj2L1oaANUDLSPi/view?usp=sharing</a>	NO APLICA los proyectos de la municipalidad no requieren ser aprobados por la SENPLADES
Proyecto	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL MERCADO CERRADO	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL MERCADO CERRADO	\$ 30,000.00	3/15/2022	6/13/2022	<a href="https://drive.google.com/file/d/1AmsWwRGfATADSOzoFOH-E-QnY7AUSCn8/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1AmsWwRGfATADSOzoFOH-E-QnY7AUSCn8/view?usp=sharing</a>	NO APLICA los proyectos de la municipalidad no requieren ser aprobados por la SENPLADES
Proyecto	Brindar espacios adecuados para exponer las potencialidades de nuestro Cantón.	CONTRATAR LA OBRA PUBLICA PARA LA ADECUACION DEL AREA INTERNA Y EXTERNA DEL CENTRO DE FAENAMIENTO	CONTRATAR LA OBRA PUBLICA PARA LA ADECUACION DEL AREA INTERNA Y EXTERNA DEL CENTRO DE FAENAMIENTO	\$ 62,500.00	5/13/2022	8/11/2022	<a href="https://drive.google.com/file/d/1iWslEsw4TnAvSEuQhlpPyFOMVIP5BK/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1iWslEsw4TnAvSEuQhlpPyFOMVIP5BK/view?usp=sharing</a>	NO APLICA los proyectos de la municipalidad no requieren ser aprobados por la SENPLADES
Proyecto	Mejoramiento de la infraestructura para mejorar el servicio de calidad a los comerciantes de la Plaza Zumbalica	Contratar la obra pública para varias obras de Plaza de animales menores del sector Zumbalica	Contratar la obra pública para varias obras de Plaza de animales menores del sector Zumbalica	\$ 625,000.00	6/1/2022	7/1/2022	<a href="https://drive.google.com/file/d/1_qVWPRI1Cvhrq74Fuf8NbnUtd3AOkYyX/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1_qVWPRI1Cvhrq74Fuf8NbnUtd3AOkYyX/view?usp=sharing</a>	NO APLICA los proyectos de la municipalidad no requieren ser aprobados por la SENPLADES





## Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

## k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2022				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2022				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
Proyecto	Mejora de la capacidad operativa de los Cementerios	Mejora de la capacidad operativa de los cementerios	Construcción de nichos en el Cementerio General	\$ 34,771.59	7/18/2022	9/6/2022	<a href="https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/InformacionProceso">https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/InformacionProceso</a>	NO APLICA los proyectos de la municipalidad no requieren ser aprobados por la SENPLADES
TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN				19.995.080,24				
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/08/2022				
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL				
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):				DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL				
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):				Lcda. Mónica Almendariz				
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				<a href="mailto:comunicación@latacunga.gob.ec">comunicación@latacunga.gob.ec</a>				
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				2807-991				