



Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional		"NO APLICA", Plan Estratégico Institucional en proceso de elaboración						
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas		POA 2022						
Plan Anual de Inversiones (PAI)		"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto						
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
CONSULTORIA	PROYECTO DE ACTUALIZACION DEL CATASTRO URBANO DEL CANTON LATACUNGA.	Fortalecer la institucionalidad del GADML	100% DE ACTUALIZACION DEL CATASTRO URBANO	480000	12/09/2021	13/05/2022	https://drive.google.com/file/d/1jzNO-y_2_XBuOFHoZv_f6DwYt2UGpl0e/view?usp=sharing	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
POR CONTRATACION	AMPLIACIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE AGUA PARA EL BARRIO SANTA ROSA, BELISARIO QUEVEDO.	MEJORAR EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO SANTA ROSA DE LA PARROQUIA BELISARIO QUEVEDO.	AL 2022, SE CONTARA CON AL 100% DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CON UN CAUDAL ÓPTIMO PARA	26213.62	14/10/2021	28/11/2021	https://drive.google.com/drive/folders/1uNZ9tDRwEdpxQgH1A-W4cbw6GCeRVSp7	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
CONTRATIO	SISTEMA DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO CENTRO PARROQUIA GUAYTACAMA, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS, ALCANTARILLADO SANITARIO DE VARIOS BARRIOS DE LA PARROQUIA TANICUCHI, RESIDUALES DEL BARRIO SAN BARTOLOME DE LA PARROQUIA SAN JUAN DE PASTOCALLE, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES BARRIO LANGUALO GRANDE PARROQUIA MULALO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y REPOTENCIACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA PARROQUIA BELISARIO QUEVEDO, CODIGO: COTO-GADMCL-001-2021	MEJORAR LA EVACUACION DE LAS AGUAS SERVIDAS DE LA PARROQUIA GUAYTACAMA	MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS FAMILIAS DE VARIOS SECTORES CENTRICOS DE LA PARROQUIA GUAYTACAMA	390580.51	18/03/2022	03/10/2022	https://drive.google.com/drive/folders/1uNZ9tDRwEdpxQgH1A-W4cbw6GCeRVSp7	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional		"NO APLICA", Plan Estratégico Institucional en proceso de elaboración						
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas		POA 2022						
Plan Anual de Inversiones (PAI)		"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto						
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
POR ADMINISTRACION DIRECTA	ALCANTARILLADO RAMAL PRINCIPAL SAN ISIDRO Y LOS BANCOS PARROQUIA ALAQUEZ	PROVEER DE SERVICIOS BASICOS DE CALIDAD (SANEAMIENTO) A LA POBLACION CON ENFASIS EL SECTOR RURAL	AL 2022, SE CONTARÁ CON AL 100% DEL ALCANTARILLADO RAMAL PRINCIPAL SAN ISIDRO Y LOS BANCOS PARROQUIA ALAQUEZ	46211.00	30/03/2022	28/07/2022	https://drive.google.com/drive/folders/1uNZ9tDRwEdpxQgH1A-W4cbw6GCeRVSp7	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO AVENIDA CINCO DE JUNIO CIUDAD DE LATACUNGA	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	2,566,994.44	12 de sep de 17	TERMINADO	Se encuentra terminado en Recepción Definitiva	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	REPOTENCIACIÓN POLIDEPORTIV O LA LAGUNA PARROQUIA JUAN MONTALVO	BRINDAR IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LOGRAR EL DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL, ECONOMICO EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	1,548,959.71	43507	TERMINADO	104.95% Se encuentra terminado en Recepción Definitiva	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	CONTRATO COMPLEMENTARIO REPOTENCIACIÓN POLIDEPORTIV O LA LAGUNA PARROQUIA JUAN MONTALVO	BRINDAR IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LOGRAR EL DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL, ECONOMICO EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	121,946.80	15 de sep de 19	TERMINADO	104.95% Se encuentra terminado en Recepción Definitiva https://drive.google.com/file/d/1O28c5kwEw35Q-kEnXww4wIWhwbrdX2eV/view?usp=sharing	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional		"NO APLICA", Plan Estratégico Institucional en proceso de elaboración						
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas		POA 2022						
Plan Anual de Inversiones (PAI)		"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto						
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	BATERIAS SANITARIAS DUCHAS Y CAMERINOS DE LAS BODEGAS MUNICIPALES	BRINDAR IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LOGRAR EL DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL, ECONOMICO EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	74,998.00	28 de ago de 20	TERMINADO	100% terminado, obra con Recepción Definitiva https://drive.google.com/file/d/1mOaLUskleZP	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	CONTRATO COMPLEMENTARIO BATERIAS SANITARIAS DUCHAS Y CAMERINOS DE LAS BODEGAS MUNICIPALES	BRINDAR IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LOGRAR EL DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL, ECONOMICO EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	2,238.18	31 de may de 21	TERMINADO	100% terminado, obra con Recepción Definitiva https://drive.google.com/file/d/1TmzVatnTVIImUsGdWlew53mTU1ptAykB/view?usp=sharing	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	MEJORAMIENTO VIAL BARRIO LA LIBERTAD PARROQUIA SAN BUENAVENTURA	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	20,000.00	15 de nov de 20	TERMINADO	100% Adoquinado de vías contempladas en el proyecto, realizada la Recepción Definitiva https://drive.google.com/file/d/1Nm6itXz0bJxK	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	MEJORAMIENTO VIAL BARRIO CENTRO CALLE JUAN MONTALVO PARROQUIA PASTOCALLE	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	53,571.43	14 de abr de 21	TERMINADO	100% Adoquinado de vías contempladas en el proyecto, el proyecto se encuentra con Acta de Recepción Provisional https://drive.google.com/file/d/1qFv_gD56un	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional		"NO APLICA", Plan Estratégico Institucional en proceso de elaboración						
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas		POA 2022						
Plan Anual de Inversiones (PAI)		"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto						
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	VARIAS OBRAS BARRIO CENTRO PARROQUIA GUAYTACAMA	REALIZAR VARIAS OBRAS BARRIO CENTRO PARROQUIA GUAYTACAMA CON EL PROPÓSITO DE OTORGAR A LA CIUDADANÍA DEL SECTOR UN SITIO ADECUADO EN DONDE PUEDAN ACUDIR CON SUS FAMILIARES Y AMIGOS A REALIZAR ACTIVIDADES SOCIALES	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	8,334.06	26 de mar de 21	TERMINADO	100% Adoquinado de vías contempladas en el proyecto, realizada la Recepción Definitiva https://drive.google.com/file/d/1f0jOJFA0RcF3	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	ADOQUINADO DE LA PLAZOLETA BARRIO LA MERCED, PARROQUIA BELISARIO QUEVEDO	ADOQUINAR LA PLAZOLETA BARRIO LA MERCED PARROQUIA BELISARIO QUEVEDO CON EL PROPÓSITO DE OTORGAR A LA CIUDADANÍA DEL SECTOR UN SITIO ADECUADO EN DONDE PUEDAN ACUDIR CON SUS FAMILIARES Y AMIGOS A REALIZAR ACTIVIDADES SOCIALES	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	20,044.80	11 de mar de 21	TERMINADO	100% terminado, realizada la Recepción Definitiva https://drive.google.com/file/d/1UHihR87uBk3MitVKo8vbNAnSPwccgf/view?usp=sharing	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL CANTÓN LATACUNGA UBICADO EN LAS PARROQUIAS TOACASO (COMUNIDAD YUSIGCHE BAJO), PASTOCALLE, POALÓ, TANICUCHI (BARRIO	APORTAR EL DESARROLLO BARRIAL CON LA CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL CANTÓN LATACUNGA, MEJORANDO EL ORNATO Y LA INFRAESTRUCTURA PARA UN MEJOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	117,666.92	6 de may de 21	TERMINADO	Terminado 100%, realizada la recepción Provisional	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional		"NO APLICA", Plan Estratégico Institucional en proceso de elaboración						
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas		POA 2022						
Plan Anual de Inversiones (PAI)		"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto						
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
	LASSO), JOSEGUANGO BAJO	DESENVOLVIMIENTO DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL					https://drive.google.com/file/d/1Bta7nkq15RgFmL1mJGxi4OaPe7BiuQRJ/view?usp=sharing	
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE FAENAMIENTO Y PLANTA PROCESADORA DE CÁRNICOS REGIONAL LATACUNGA	MEJOR DESENVOLVIMIENTO SOCIAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	2,202,767.66	7 de abr de 21	En ejecución	Avance del 34.69%, Suspensión N°1(187 días): del 19 de abril del 2021 al 22 de octubre del 2021 / Los trabajos que se estan ejecutando desde el 23 de octubre del 2021son: CONTINUA HORMIGÓN DE CADENAS PARA CAMAL SANITARIO - CUARTO DE MAQUINAS; CONTINUA RELLENO DE SUB-BASE CLASE II EN ACCESOS Y VÍAS DE ACCESO; CONTINUA ACERO DE REFUERZO EN CAMAL SANITARIO-CUARTO DE MAQUINAS; CONTINUA SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA, CONTINUA COLOCACIÓN DE CUBIERTA GALVALUME; CONTINUA INSTALACIÓN DE MAMPOSTERÍA DE BLOQUE EN CAMAL SANITARIO - CUARTO DE MÁQUINAS; CONTINUA ENLUCIDO CON	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional		"NO APLICA", Plan Estratégico Institucional en proceso de elaboración						
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas		POA 2022						
Plan Anual de Inversiones (PAI)		"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto						
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR EN LA AVENIDA ELOY ALFARO	CONTRIBUIR AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL SECTOR DEL MERCADO MAYORISTA Y DAR FLUIDEZ ALTRÁFICO VEHICULAR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	4,042,036.34	20 de ene de 21	En ejecución	En ejecución, 93.55%, Continua Fundición de bordillos de puente; continua fabricación de pasamanos de puente; continua Rubros eléctricos; Continua Imprimación asfáltica Calle C, C', F, A. Planilla 1 a la 11 Pagada; Planilla 12 se solicitó desembolso al https://drive.google.com/file/d/1kdB62Y-fr-	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	CONTRATO COMPLEMENTARIO CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR EN LA AVENIDA ELOY ALFARO	CONTRIBUIR AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL SECTOR DEL MERCADO MAYORISTA Y DAR FLUIDEZ ALTRÁFICO VEHICULAR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	302,768.56	28 de ene de 22	Terminado	Pendiente que Contratista solicite Recepción Provisional. Planilla 1 Pagada; Planilla 2 - Liquidación se envió a pago. https://drive.google.com/file/d/1quArQ04fAjN	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL CANTÓN LATACUNGA	APORTAR EL DESARROLLO BARRIAL CON LA CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL CANTÓN LATACUNGA, MEJORANDO EL ORNATO Y LA INFRAESTRUCTURA PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	89,945.60	2 de jun de 21	Terminado	100% terminado, realizada la recepción provisional https://drive.google.com/file/d/1L5NMz4gM29x4lt_d07SWdYmrjHdibIOW/view?usp=sharing	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional		"NO APLICA", Plan Estratégico Institucional en proceso de elaboración						
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas		POA 2022						
Plan Anual de Inversiones (PAI)		"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto						
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS EN EL BARRIO LOMA DE PANECILLO ELOY ALFARO	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	52,821.81	14 de jul de 21	Suspendida	Suspendida, 95% de avance, PLANILLA 1 EN REVISIÓN DE FISCALIZACIÓN, 2 Y 3 SE DEVUELVE AL CONTRATISTA PARA CORRECCIONES. SUSPENDIDA HASTA QUE SE AUTORICE CONTRATO COMPLEMENTARIO. ADMINISTRADORA DE CONTRATO ENVIA APU Suspendida: 90%	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	VARIAS OBRAS PLAZA DE ANIMALES MENORES, SECTOR ZUMBALICA	BRINDAR IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LOGRAR EL DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	551,966.39	31 de may de 21	Suspendida	CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS 100%. ADOQUINADO 100% . PLANILLA 1 ,2, 3, 4 Y 5 PAGADA, PLANILLA 6 SE ENVIO AL CONTRATISTA A SACAR COPIAS Y PLANILLA 7 SE DEVOLVIO A CONTRATISTA PARA CORRECCIONES. OBRA SUSPENDIDA POR FALTA DE APROBACIÓN DE https://drive.google.com/file/d/1xJ0GMO82TK	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	MEJORAMIENTO VIAL EN LA PARROQUIA SAN JOSÉ DE POALÓ, CANTÓN LATACUNGA	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	391,841.29		Suspendida	Suspendida ,GAD de Poaló y GADPC no ejecutan trabajos de contraparte, 30.18% de avance, Planilla N° 1 esta en financiero para el pago https://drive.google.com/file/d/1LkFljzRuF0zkJOBXE2wzlt7JJYMLYe/vi	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.



Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional		"NO APLICA", Plan Estratégico Institucional en proceso de elaboración						
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas		POA 2022						
Plan Anual de Inversiones (PAI)		"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto						
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	VARIAS OBRAS BARRIO YUGSILOMA PARROQUIA IJUAN MONTALVO	APORTAR EL DESARROLLO BARRIAL CON LA EJECUCIÓN DE VARIAS OBRAS EN LA CANCHA Y CASA COMUNAL PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	26,391.20	23 de nov de 21	Terminada	100% , obra culminada, se realizó la Recepción Provisional https://drive.google.com/file/d/1XCE8LZ-LdAKdYIHdUQEde0_TpWsqkwcz/view?usp=sharing	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	REHABILITACIÓN DE LA IGLESIA CENTRAL Y CONVENTO DE LA PARROQUIA ALAQUEZ	APORTAR EL DESARROLLO BARRIAL CON LA REHABILITACIÓN DE LA IGLESIA Y CONVENTO RESCATANDO ESPACIOS CULTURALES	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	171,349.04		Suspendida	75% de avance de obra, SE PROCEDE A LA SUSPENSIÓN DE LA OBRA HASTA QUE SE AUTORICE EL CONTRATO COMPLEMENTARIO. PLANILLA 1 PAGADA. PLANILLA 2 CONTRATISTA NO HA TRAIIDO COPIAS. PLANILLA 3 Y 4 SE https://drive.google.com/file/d/1ANEkUbA8GwWttRqa9HEDP5ictkpQsw	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	MANTENIMIENTO Y REPOTENCIACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LA PARROQUIA ONCE DE NOVIEMBRE DEL CANTÓN LATACUNGA	APORTAR EL DESARROLLO BARRIAL CON EL MANTENIMIENTO Y REPOTENCIACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS ,MEJORANDO EL ORNATO Y LA INFRAESTRUCTURA PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	26,785.71		Terminada	100% REALIZADA LA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA PLANILLA 1 Y 2 DE LIQUIDACIÓN PAGADA; FISCALIZACIÓN SOLICITARA A LA CONTRATISTA LA PRESENTACIÓN DE LOS PLANOS AS-BUILT	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional		"NO APLICA", Plan Estratégico Institucional en proceso de elaboración						
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas		POA 2022						
Plan Anual de Inversiones (PAI)		"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto						
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
		DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL					https://drive.google.com/file/d/1QYbTOpuzM56YLgTeJ5v5fHkmBkPnF	
PROYECTO	OBRAS VARIAS CANCHA PASTO ALTO PARROQUIA PASTOCALLE	APORTAR EL DESARROLLO BARRIAL CON LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VARIAS EN LA CANCHA, MEJORANDO EL ORNATO Y LA INFRAESTRUCTURA PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	71,428.56		Terminada	OBRA TERMINADA AL 100%; PLANILLA 1, 2 Y 3 - LIQUIDACIÓN ADMINISTRADORA DE CONTRATO HA SOLICITADO EL PAGO A LA MÁXIMA AUTORIDAD	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	VARIAS OBRAS PLAZA BARRIO PANGUIGUA PARROQUIA JUAN MONTALVO	APORTAR EL DESARROLLO BARRIAL CON LA CONSTRUCCIÓN DE VARIAS OBRAS, MEJORANDO EL ORNATO Y LA INFRAESTRUCTURA PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	68,103.71		Terminado	OBRA CONCLUIDA al 100%; PLANILLA 1, 2, 3 y 4 PAGADA, Realizada la Recepción Provisional https://drive.google.com/file/d/1LbQAInekC72UPgfkI96BSXoAUnwqA-	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	VARIAS OBRAS ESTADIO LA LIBERTAD PARROQUIA JOSEGUANGO BAJO	APORTAR EL DESARROLLO BARRIAL CON LA CONSTRUCCIÓN DE VARIAS OBRAS, MEJORANDO EL ORNATO Y LA INFRAESTRUCTURA PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	53,571.43		Suspendida	Avance 98% , CULMINA CERÁMICA.SE PROCEDE A LA SUSPENSIÓN DE LA OBRA HASTA QUE SE AUTORICE LOS INCREMENTOS DE VOLÚMENES DE OBRA; PLANILLA 1 PAGADA; PLANILLA 2 SE DEVOLVIO AL CONTRATISTA PARA CORRECCIONES	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional		"NO APLICA", Plan Estratégico Institucional en proceso de elaboración						
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas		POA 2022						
Plan Anual de Inversiones (PAI)		"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto						
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	VARIAS OBRAS CEMENTERIO SAN BARTOLOMÉ DEL BARRIO CENTRO PARROQUIA BELISARIO QUEVEDO	APORTAR EL DESARROLLO BARRIAL CON LA CONSTRUCCIÓN DE VARIAS OBRAS, MEJORANDO EL ORNATO Y LA INFRAESTRUCTURA PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO SOCIAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	41,071.42		Suspendida	Avance 75%, SE PROCEDE A LA SUSPENSIÓN DE LA OBRA HASTA QUE SE AUTORICE LOS INCREMENTOS DE VOLÚMENES DE OBRA Y CONTRATO COMPLEMENTARIO; PLANILLA 1 Y PLANILLA 2 SE DEVOLVIO AL CONTRATISTA PARA CORRECCIONES	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREACIONAL DE NINTINICAZO	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREACIONAL, PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	1,112,875.40		En ejecución	EJECUCIÓN DE OBRAS PRELIMINARES 65%; CAMINERIAS 50%; JARDINERIAS 15%; JUEGOS INFANTILES 25%; CANCHA DE FUTBOL 11: 12%; SISTEMA DE RIEGO: 65%; BATERIAS SANITARIAS 1: 45%; ÁREA DE PARQUEADERO 45%; STAND DE COMIDA SOLO 45%; STAND DE COMIDA DOBLE UN LADO 45%; STAND DE COMIDA DOBLE DOS LADOS 45%; STAND VENTA DE FLORES 1: 45%; STAND VENTA DE FLORES 2: 45%; TALLER DE DESARROLLO SICIAL 45%;BATERIAS SANITARIAS 2: 45%; GUARDIANIA 45%; 8	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	OBRAS EMERGENTES DE CONSOLIDACIÓN DE LA CAPILLA SAN VICENTE DE PAUL BARRIO SAN AGUSTÍN PARROQUIA LA MATRIZ CANTÓN LATACUNGA	PRESERVAR LA INFRAESTRUCTURA DEL CANTÓN CON LA ERJECUCIÓN DE OBRAS EMERGENTES DE CONSOLIDACIÓN	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	62,447.94		En ejecución	82% avance de obra, INSTALACION DE CAMARAS; PLANILLA 1, PLANILLA 2 Y PLANILLA3, SE DEVOLVIO AL CONTRATISTA PARA CORRECCIONES	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.



Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional		"NO APLICA", Plan Estratégico Institucional en proceso de elaboración						
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas		POA 2022						
Plan Anual de Inversiones (PAI)		"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto						
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE BATERIAS SANITARIAS EN LA PARROQUIA POALÓ	APORTAR EL DESARROLLO BARRIAL CON LA CONSTRUCCIÓN DE BATERIAS SANITARIAS MEJORANDO EL ORNATO Y LA INFRAESTRUCTURA PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO, SOCIAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	22,305.63	19 de abr de 22	En ejecución	10% de avance de obra, Excavación de plintos, figurado de acero y hormigonado de replantillo	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	MEJORAMIENTO DE ACERAS EN LA CALLE DE EMPEDRADO BARRIO SAN SEBASTIÁN PARROQUIA JUAN MONTALVOCANTÓN LATACUNGA	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	19,390.04	13 de ene de 22	Terminado	100% terminado, PLANILLA 1 y PLANILLA 2 PAGADA, REALIZADA LA https://drive.google.com/file/d/1-ar1o9pcDkIdA7s1dj_aAB	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	MEJORAMIENTO VIAL PARROQUIA JUAN MONTALVO	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	156,250.00	26 de abr de 22	En ejecución	15% avance de obra, Fundición de bordillos en la calle Ayabacas, replanteo y nivelación de bordillos en la calle Sicalpas, se hormigona aceras en los tramos de la calle Sicalpas	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	MEJORAMIENTO VIAL DEL CANTÓN LATACUNGA	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	418,254.70	5 de ene de 22	Suspendida	85% DE AVANCE DE OBRA SE PROCEDE A LA SUSPENSIÓN DE LA OBRA HASTA QUE SE AUTORICE EL CONTRATO COMPLEMENTARIO E INCREMENTOS DE VOLÚMENES DE OBRA: https://drive.google.com/file/d/15QuLj9Jfu1tSMuh6ZVvDpAHVPpmUS	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional		"NO APLICA", Plan Estratégico Institucional en proceso de elaboración						
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas		POA 2022						
Plan Anual de Inversiones (PAI)		"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto						
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	VARIAS OBRAS CENTRO DE CAPACITACIÓN BARRIO LA LIBERTAD CALLE NORTE PARROQUIA GUAYTACAMA	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	99,986.09	6 de ene de 22	En ejecución	85 % de avance, Colocación de mesones de cuarzo, división de baños con acero inoxidable, termina COLOCACIÓN DE PORCELANATO EN PISO Y PAREDES; termina la COLOCACIÓN DE VIDRIO https://drive.google.com/file/d/1Ldt07yFRsG2flEb1d6ekYZNNdmqTBhL/view?usp=sharing	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	IMPLEMENTACION DE CICLOVIA EN LA AVENIDA QUIJANO Y ORDONEZ HACIA A CABECERA DEL AEROPUERTO COTOPAXI	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	134,614.30	3 de mar de 22	En ejecución	40 % de avance de obra, CONTINUA EMPEDRADO DE CICLOVÍA; CONTINUA TRABAJOS DE HORMIGÓN PIGMENTADO Y ESCOBILLADO EN LAS ABCISAS DE LA 1+300 A LA 1+800; INICIA REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE LAS INTERSECCIONES A LA VÍA	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	"MANTENIMIENTO VIAL RECAPEO CON ASFALTO CALIENTE PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DEL CANTÓN LATACUNGA	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	721,773.21	10 de feb de 22	Suspendida	88% de avance, SE PROCEDE A LA SUSPENSIÓN DE LA OBRA HASTA QUE SE AUTORICE LOS RUBROS NUEVOS Y CONTRATO COMPLEMENTARIO; PLANILLA 1 SE REMITIO AL FINANCIERO POR PARTE DE LA ADMINISTRADORA DE CONTRATO, PLANILLA 2 SE REMITE AL	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional		"NO APLICA", Plan Estratégico Institucional en proceso de elaboración						
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas		POA 2022						
Plan Anual de Inversiones (PAI)		"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto						
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	OBRA PÚBLICA PARA LA REUBICACIÓN DE LOS NICHOS CEMENTERIO SAN FELIPE	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	134,614.30	23 de feb de 22	En ejecución	En ejecución 42%, BLOQUE 1: TERMINA HORMIGONADO DE COLUMNAS; COLOCACIÓN DE MAMPOSTERÍA BLOQUE 2: TERMINA HORMIGONADO DE COLUMNAS, COLOCACIÓN DE MAMPOSTERÍA BLOQUE 3: CONFORMACIÓN DE LAS COLUMNAS PARA	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	LA OBRA PÚBLICA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AV. AMAZONAS	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	644,842.00		En ejecución	26.50% de avance de obra, Agua potable - Se realizó las pruebas de presión de tubería de 110 y 160mm - Una vez pasado las pruebas se realizó la interconexiones de la red de agua potable en los nudos 7, 8, 9 y 10. - Se encuentran conectadas todas las acometidas domiciliarias de agua potable desde el hospital hasta la calle Manuel Salcedo Alcantarillado pluvial - Se realizó la excavación, rasanteo, cama de arena, colocación de tubería de 500 y 600 mm y relleno y compactado de zanja hasta el desfogue al río. - Se realizó 4 pozos de alcantarillado pluvial en la calle hermanas Páez Eléctrico - Suministro e instalación de tubería eléctrica ductos	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional		"NO APLICA", Plan Estratégico Institucional en proceso de elaboración							
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas		POA 2022							
Plan Anual de Inversiones (PAI)		"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto							
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES	
PROYECTO	MEJORAMIENTO VIAL CALLE SIN NOMBRE, BARRIO SANTA ANA PARROQUIA GUAYTACAMA	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	49,107.14			Suspendida	SE ENCUENTRA SUSPENDIDA POR TRABAJOS PREVIOS	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	OBRA PÚBLICA PARA VARIAS OBRAS DEL AULA DE CAPACITACIÓN BARRIO CHAN CHICO ELOY ALFAR	APORTAR EL DESARROLLO BARRIAL CON LA CONSTRUCCIÓN DE VARIAS OBRAS, MEJORANDO EL ORNATO Y LA INFRAESTRUCTURA PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	26,407.95			En ejecución	85% avance de obra, CONTINUA FUNDICIÓN DEL MURO DE HORMIGÓN CICLOPEO; TERMINA COLOCACIÓN DE MAMPOSTERÍA DE BLOQUE DE 15cm . PLANILLA 1 SE DEVUELVE A CONTRATISTA PARA CORRECCIONES	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	OBRA PÚBLICA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL PARROQUIA MULALO	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	149,572.65			Suspendida	LA MUNICIPALIDAD DEBE REALIZAR LOS TRABAJOS PREVIOS DE AMPLIACIÓN DE VÍA	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN MERCADO DE POALO	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO, PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO , SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	445,203.61			Suspendida	Suspendido el inicio de obra, la Municipalidad debe realizar trabajos previos	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.



Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional		"NO APLICA", Plan Estratégico Institucional en proceso de elaboración							
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas		POA 2022							
Plan Anual de Inversiones (PAI)		"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto							
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES	
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN MERCADO PARROQUIA TOACASO PRIMERA ETAPA	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO, PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	285,748.99			En ejecución	1% de avance de obra, replanteo y nivelación	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	CONTRATAR LA OBRA PÚBLICA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DE LA VÍA SANTO SAMANA UTC	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	814,665.34	14 de mar de 22		En ejecución	32% de avance de obra, INICIA INSTALACION DE ACOMETIDAS DE AGUA POTABLE, INICIA CONSTRUCCION DE CAJAS DE REVISION ; CONTINUA FUNDICIÓN DE POZOS PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	VARIAS OBRAS EN EL BARRIO CENTRO DE LA PARROQUIA JOSEGUANGO BAJO	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	36,338.90	29 de mar de 22		En ejecución	25% de avance de obra, CULMINA REPLANTEO TOPOGRÁFICO; CULMINA PROVISIÓN, INSTALACIÓN DUCTERIA PVC TOMATE 110mm; CULMINA EXCAVACIÓN DE CIMIENTOS; CULMINA PROVISIÓN / INTALACIÓN POZO TIPO A (60x60x60cm); COULMINAA DESALOJO MECÁNICO VOLOQUETA;	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN DEL ÁREA INTERNA Y EXTERNA DEL CENTRO DE FAENAMIENTO	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	43,084.48			Aún no inicia	A la espera de la entrega del anticipo	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución								
Plan Estratégico Institucional				"NO APLICA", Plan Estratégico Institucional en proceso de elaboración				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2022				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA EDIFICACIÓN DEL MERCADO CERRADO	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	43,084.48		Aún no inicia	0.5 % de avance de obra, ADMINISTRADOR DE CONTRATO REMITE A FISCALIZACIÓN EL INICIO DE OBRA CON FECHA 27 DE ABRIL DE 2022, EMPIEZAN TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO DE	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE NICHOS EN EL CEMENTERIO DE NINTINICAZO	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO, SOCIAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	34,959.88	12 de abr de 22	En ejecución	En ejecución 5%, TERMINA EXCAVACION DE PLINTOS FUNDICIÓN DE REPLANTILLO; FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
DIRECCION DE REGULACION CANTONAL	Estudio para intervención de iglesias patrimoniales del cantón Latacunga	Contratar el estudio para la intervención de iglesias patrimoniales del cantón Latacunga	Realizar el estudio de iglesias patrimoniales del canton latacunga	62,500.00	02/12/2021	02/03/2022	EN RECEPCION https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSolicitudCompra=mhEi1-VGouy6_eCavC_gQm36	Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
DIRECCION DE REGULACION CANTONAL	Mantenimiento, readecuación y reparación del bien inmueble patrimonial Villa Aranjuez	Contratar el mantenimiento, readecuación y reparación del bien inmueble patrimonial Villa Aranjuez	Realizar el mantenimiento, readecuación y reparación del bien inmueble patrimonial Villa Aranjuez	25,000.00	28/12/2021	26/02/2022	EN RECEPCION https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSolicitudCompra=LA7Dn11nCd	Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
DIRECCION DE REGULACION CANTONAL	Estudio para el rediseño, plan de gestión, y actualización para la puesta en valor de la Casa de Hacienda Tilipulo	Contratar el estudio para el rediseño, plan de gestión, y actualización para la puesta en valor de la Casa de Hacienda Tilipulo	Realizar el estudio para el rediseño, plan de gestión, y actualización para la puesta en valor de la Casa de Hacienda Tilipulo	53,571.43	31/01/2022	01/05/2022	EN EJECUCION https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSolicitudCompra=O93XZfUkn4IUEUeIF8MDtGoixcFRADJ3z	Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional		"NO APLICA", Plan Estratégico Institucional en proceso de elaboración						
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas		POA 2022						
Plan Anual de Inversiones (PAI)		"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto						
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
DIRECCION DE REGULACION CANTONAL	Restauración arquitectónica parcial de la iglesia la catedral de Latacunga	Contratar la obra pública para la restauración arquitectónica parcial de la iglesia la catedral de Latacunga	Realizar la restauración arquitectónica parcial de la iglesia la catedral de Latacunga	267,857.14	-	-	ADJUDICADO https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSolicitudCompra=sN8X0Lms9VeDpj94mCa7ggEFL_GoqBO	Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
Consultoria	Estudio de Solucion Vial Ingreso Sur de la Ciudad de Latacunga	Contratar el Estudio de Solucion Vial Ingreso Sur de la Ciudad de Latacunga	Elaborar la documentacion tecnica, informes, planos, especificaciones generales y especiales, cantidades de obra, precios unitarios, cronograma de trabajo, todas las factibilidades para la ejecucion de la obra	100,968.98	15/11/2021	14/05/2022	EN EJECUCION https://drive.google.com/drive/folders/1xO3gzmclNZ5ghj4z5zokf2-n815R4hib?usp=sharing	Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	Adquirir vallas metálicas para resguardar el buen uso del espacio público	Cojntrol del buen uso del espacio público	Contar con el equipamiento necesario para el control del buen uso del espacio público	\$ 15,000.00	02/22	05/22	El proceso se ingresó a Dir. Administrativa la cual responden el 15 de marzo en la que realizan observaciones a la documentación 17 de marzo se envía a la ing. Estefi Liger mediante vía whatsapp para su revisión antes de mandar	El Proyecto en mención se encuentra listo para su publicación, una vez emitidas las certificaciones presupuestarias
PROYECTO	Adquisición e instalación de Alarmas Comunitarias para diferentes barrios del Cantón Latacunga	Cojntrol del buen uso del espacio público	Proveer de Alarmas Comunitarias a diferentes barrios urbanos y rurales del Cantón Latacunga	\$ 246,400.00	02/22	07/22	Ingresa el 4 de mayo, despues de observaciones realizadas por la Dir. Administrativa	El Proyecto en mención se encuentra listo para su publicación, una vez emitidas las certificaciones presupuestarias

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional		"NO APLICA", Plan Estratégico Institucional en proceso de elaboración						
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas		POA 2022						
Plan Anual de Inversiones (PAI)		"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto						
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	Adquisición e instalación de Camaras de Video Vigilancia en las parroquias Urbanas y Rurales para control del buen uso del espacio público en el cantón Latacunga	Cojntrol del buen uso del espacio público	Contar con Cámaras de video vigilancia para el control del buen uso del espacio público.	\$ 550,000.00	02/22	08/22	Ingresó el 4 de mayo, después de observaciones realizadas por la Dir. Administrativa	El Proyecto en mención se encuentra listo para su publicación, una vez emitidas las certificaciones presupuestarias
PROYECTO	Adquirir instrumentos para la Banda Municipal.		Equipar y mejorar los instrumentos musicales que por el tiempo de utilización se vuelven obsoletos	\$ 150,000.00	02/22	05/22	Se ingresó a la Dirección Administrativa y responde el 14 de marzo que existe observaciones y el 24 de marzo se envía la corrección vía whatsapp a la ingeniera Estefanía Liger, hasta la fecha	El Proyecto en mención se encuentra listo para su publicación, una vez emitidas las certificaciones presupuestarias
PROYECTO	Contratar el servicio de seguridad privada para el resguardo de dependencias municipales.	Cojntrol del buen uso del espacio público	Contar con el servicio de seguridad privada por un año, para el resguardo de las dependencias municipales	\$ 938,000.00	08/22	12/22	Este proceso se deberá ingresar dos meses antes de la finalización del proceso de contratación de	El proceso será ingresado a finales del mes de junio, ya que finaliza el contrato vigente en el mes de septiembre
PROYECTO	Adquirir equipos para el Sis del Ecu 911 para diferentes sitios del Cantón	Cojntrol del buen uso del espacio público	Proveer de varios equipos para el mantenimiento y corrección de las cámaras del ECU 911	\$ 80,000.00	03/22	07/22	En este proceso no hemos tenido ninguna respuesta por parte del ECU 911 en el que señale los equipos a requerir, para	Este proceso no se lo puede subir, ya que el ECU 911, no ha enviado los equipos necesarios para nosotros levantar la documentación preparatoria.

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
k) Planes y programas de la institución en ejecución								
Plan Estratégico Institucional				"NO APLICA", Plan Estratégico Institucional en proceso de elaboración				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2022				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
OBRA	Contratar la Obra Pública para la construcción de una Instalación para la permanencia de los A.C.M durante la noche para el control del buen uso del espacio público.	Cojntrol del buen uso del espacio público	Construcción de una instalación para la permanencia de los ACM del cantón Latacunga	\$ 50,000.00	02/22	09/22	Se mantuvo reuniones con la Dirección de Planificación para el levantamiento de información para la construcción de la permanencia	El proyecto entregado por parte de la Dirección de Ordenamiento Territorial, es necesario para el levantamiento de las especificaciones técnicas por parte de la dirección requeriente.
OBRA	Contratar la Obra Civil para la construcción de un Espacio en la Plataforma Oriental del Salto	Cojntrol del buen uso del espacio público	Construcción de una instalación para la permanencia de los ACM del cantón Latacunga	\$ 100,000.00	02/22	09/22	Este proceso esta avanzando con su respectivo diseño y levantamiento de información	El proyecto entregado por parte de la Dirección de Ordenamiento Territorial, es necesario para el levantamiento de las especificaciones técnicas por parte de la dirección requeriente.
Proyecto	Brindar espacios adecuados para exponer las potencialidades de nuestro Cantón.	ESTUDIO DE IMPLEMENTACION DE CUARTOS FRIOS PARA EL MERCADO CERRADO Y CENTRO DE FAENAMIENTO	ESTUDIO DE IMPLEMENTACION DE CUARTOS FRIOS PARA EL MERCADO CERRADO Y CENTRO DE FAENAMIENTO	\$ 8,928.57	15/12/2021	19/03/2022	https://drive.google.com/file/d/1-y57axJQ9V86V8QWjRl9W4vi7QZGih8H/view?usp=sharing	NO APLICA los proyectos de la municipalidad no requieren ser aprobados por la SENPLADES

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional		"NO APLICA", Plan Estratégico Institucional en proceso de elaboración						
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas		POA 2022						
Plan Anual de Inversiones (PAI)		"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto						
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
Proyecto	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	CONSTRUCCIÓN DE NICHOS EN EL CEMENTERIO DE NINTINACAZO	CONSTRUCCIÓN DE NICHOS EN EL CEMENTERIO DE NINTINACAZO	34,959.88	15/04/2022	13/08/2022	https://drive.google.com/file/d/1fYCiug_qULHVFOXJepazmdHmxcGjyFV/view?usp=sharing	NO APLICA los proyectos de la municipalidad no requieren ser aprobados por la SENPLADES
Proyecto	Mantenimiento de Edificios a cargo de la Dirección de Servicios Públicos	Contratar el servicio de mantenimiento de la edificación del Mercado Cerrado	Contratar el servicio de mantenimiento de la edificación del Mercado Cerrado	\$ 100,000.00	15/03/2022	13/06/2022	https://drive.google.com/file/d/1m-aiO5nz0eSWv1TOXB9QtBhb_v0aiNYT/view?usp=sharing	NO APLICA los proyectos de la municipalidad no requieren ser aprobados por la SENPLADES
Proyecto	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL MERCADO CERRADO	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL MERCADO CERRADO	\$ 30,000.00	15/03/2022	13/06/2022	https://drive.google.com/file/d/1XAavvewabaMpzVQ9vVbuFclzOykVNmqtg/view?usp=sharing	NO APLICA los proyectos de la municipalidad no requieren ser aprobados por la SENPLADES



Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional		"NO APLICA", Plan Estratégico Institucional en proceso de elaboración						
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas		POA 2022						
Plan Anual de Inversiones (PAI)		"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto						
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
Proyecto	Brindar espacios adecuados para exponer las potencialidades de nuestro Cantón.	CONTRATAR LA OBRA PUBLICA PARA LA ADECUACION DEL AREA INTERNA Y EXTERNA DEL CENTRO DE FAENAMIENTO	CONTRATAR LA OBRA PUBLICA PARA LA ADECUACION DEL AREA INTERNA Y EXTERNA DEL CENTRO DE FAENAMIENTO	\$ 62,500.00	05/12/2021	04/04/2022	https://drive.google.com/file/d/1XAvvewabaMPZVQ9vVbuFclZ0ykvNmqtR/view?usp=sharing	NO APLICA los proyectos de la municipalidad no requieren ser aprobados por la SENPLADES
CONTRATO COTO-GADMCL-001-2020	Mejoramiento de la infraestructura para mejorar el servicio de calidad a los comerciantes de la Plaza Zumbalica	Contratar la obra pública para varias obras de Plaza de animales menores del sector Zumbalica	Contratar la obra pública para varias obras de Plaza de animales menores del sector Zumbalica	\$ 625,000.00	13/04/2021	10/10/2021	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSolicitudCompra=uhZ1H2s06utH0qJ8xhEM2nuerjwDQqwYmfNoyJkrEI0	NO APLICA los proyectos de la municipalidad no requieren ser aprobados por la SENPLADES
CONTRATO CATE-GADMCL-003-2022	Mejoramiento de la infraestructura para mejorar el servicio de calidad a los comerciantes Dirección de Servicios Públicos	Adquisición de insumos de limpieza para la Dirección de Servicios Públicos	Adquisición de insumos de limpieza para la Dirección de Servicios Públicos	\$ 20,000.00	11/04/2022	11/05/2022	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1MKRDBvYWWUJJINuFYkv2phVuiH_iLSuk	NO APLICA los proyectos de la municipalidad no requieren ser aprobados por la SENPLADES
TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN				\$ 846,428.57				



Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
k) Planes y programas de la institución en ejecución								
Plan Estratégico Institucional				"NO APLICA", Plan Estratégico Institucional en proceso de elaboración				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2022				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:					30/04/2022			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:					MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):					DIRECCIÓN DE REGULACION CANTONAL			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):					ARQ. JOSE GARCES			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:					jose.garces@latacunga.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:					033700440 ext 2131			